

ACTA DE RECEPCION PARCIAL PROVISORIA

contract
workplaces

Asunción, 11 de julio de 2016

COMITENTE	UNILEVER DE PARAGUAY S.A.
OBRA	SALA DE DATOS
UBICACIÓN	EDIF. AYMAG II. PISO 3
CONTRATISTA	CONTRACT WORKPLACES PARAGUAY S.A.

GABRIELA TORREANI
MIGUEL SAMANIEGO

En Asunción, a los once días del mes de julio de 2016, se reúnen, en representación de UNILEVER DE PARAGUAY S.A., y la Arq. Paula Orlando, en representación de CONTRACT WORKPLACES PARAGUAY S.A., en su carácter de Responsable Técnico, con el objeto de efectuar la Recepción de los trabajos y provisiones contratados entre las partes.

Por intermedio de la presente, el Comitente recibe los trabajos de referencia, dejando constancia de que se han finalizado todas las tareas encomendadas, y que la SALA DE DATOS se encuentra operativa.

A partir de la fecha el Comitente toma posesión de la SALA DE DATOS y asume todas las responsabilidades respecto de la misma, relevándose de toda responsabilidad a la Contratista.

Se adjunta un listado de terminaciones pendientes al día de la fecha, y se firman dos ejemplares de un mismo tenor, a efectos del presente Acta.


GABRIELA TORREANI
MIGUEL SAMANIEGO
Por UNILEVER DE PARAGUAY S.A.


Arq. Paula Orlando
Por CONTRACT WORKPLACES PARAGUAY S.A.

OBSERVACIONES:

- PINTAR PUERTA Y MARCOS
 - TERMINAR ENVIDO Y PINTURA ALREDEDOR DE PUERTA
 - TERMINAR COLOCACIÓN DE ZÓCALOS Y RETOQUE DE PINTURA
 - ENTREGA DE EXTINTORES CO₂ (2 UNIDADES)
-
- LA RED DE DETECCIÓN DE INCENDIO SE ENCUENTRA SOBRE CIELO-
RASO Y BAJO PISO TÉCNICO. EL SISTEMA QUEDARÁ OPERATIVO
CUANDO SE REALICE LA PUESTA EN MARCHA DE TODA LA RED.
FECHA A CONFIRMAR
 - INSTALAR EL CONMUTADOR QUE PERMITIRÁ LA ALTERNANCIA
DE LOS DOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE FORMA
AUTOMÁTICA.
 - COLOCAR TAPA EN UNIÓN DE DUCTOS DE AA A TABIQUE
-
- EL CONTROL DE AQUECER QUEDARÁ OPERATIVO CUANDO SE REALICE
LA PUESTA EN MARCHA DE TODO EL SISTEMA, FECHA A CONFIRMAR.
-
- *SE HACE ENTREGA DE LAS LLAVES DE LA SALA DE DATOS
(3 COPIAS) A MIGUEL SAMANIEGO. CONTRACT DEBERÁ COORDINAR
CON ÉL PARA ENTRAR A LA SALA A TERMINAR LOS TRABAJOS.