

NEXTEL

obra: ROSARIO

MINUTA SEMANAL DE COORDINACION DE TRABAJOS

p/ NEXTEL : Claudio Bianco, Pablo Castro Cao
p/ CONTRACT: Rodolfo Quevedo, Sandra De Luca

Fecha: 30-06-09

ETAPA 1 A

En el día martes 30.06.2009, se realizó la habilitación de la etapa 1 A de la obra, correspondiente al sector de Ventas, encontrándose la misma operativa desde la mañana de ese día. Se propone implementar un esquema de entregas o recepciones provisionales parciales de obra, en función de las etapas que van siendo entregadas y puestas en operación.

ARMADO DE MUEBLES: El mismo se realizó de acuerdo al relevamiento realizado conjuntamente con Claudio Bianco. Gustavo Betinotti reclamó el armado de 2 muebles escritorio de 1,50 m para el sector de ventas que no se encontraban en Rosario, para completar el layout aprobado. Se podría adaptar un mueble existente con un largo de 1,70m, pero sería necesario proveer al menos uno más.

MUDANZA: Personal de Hexacom realizó en la mañana del martes la mudanza de los equipos de personal de Ventas. Se solicita reforzar el acompañamiento y coordinación desde el Área de Infraestructura de Nextel en los momentos de mudanza, a fin de evitar trastornos y desajustes propios de estos movimientos, que serían de gran ayuda para las personas mudadas.

ETAPA 1 B

El mismo día se dio inicio a las obras de demolición de la etapa siguiente, de ampliación del sector de AP EN Planta Alta. Durante los trabajos de desmonte, se detectó que la alimentación de tensión del sector Cajas se encuentra canalizada bajo piso en un sector que deberá ser demolido para alojar la nueva escalera. Por ende, se deberá realizar trabajos de empalme provisionales de manera de poder avanzar con los trabajos de demolición sin perjuicio del área antes mencionada, que debe seguir funcionando. Estos trabajos serán ejecutados el jueves próximo. Se coordinó con contratistas de Seguridad los trabajos a seguir, así como los elementos a retirar antes de demolición.

AFECTACION EN PLANTA BAJA: De acuerdo a lo convenido con Obras y Supervisión de AP, se procedió al desarme y relocalización de dos puestos de AP ubicados en el área de la futura escalera, realizándose trabajos anexos de electricidad y cableado estructurado para garantizar la operatividad de estos puestos reubicados transitoriamente. También se ejecutó un cierre provisional de *Durlock* para aislar el área afectada del sector de AP.

Está programado para este fin de semana los trabajos de demolición de la losa, por lo cual se solicita verificar el estado de avance de los trámites de habilitación municipal de la obra de remodelación de la sucursal.

Se recomienda fuertemente contemplar las consideraciones vertidas en la minuta anterior del 23.06.2009, ya que durante los trabajos finales de conexión de patcheras en el Server de la etapa finalizada, se detectó un evento de alarma en el control central, situación de la cual advertimos su posible ocurrencia y en función de la cual solicitamos un acompañamiento de personal de Sistemas o del área pertinente de dar solución a estas situaciones.