

Redactada por: Romina Chalcovich

DIA: 20-09-2016

CLIENTE: K + N

CONSTRUCCIÓN: Edificio Consultatio piso 5

PARTICIPANTES:

K+N:
Pedro De Antonio
Maria Eugenia Arata
Mercedes Vasallo
David Couso

Contract:
Valeria Berra
Esteban Errecart
Romina Chalcovich

● 1- TEMAS TRATADOS

- **Aire Acondicionado:**
 - Contract informa a K+N que las propuestas enviadas al asesor del edificio fueron aprobadas **TECNICAMENTE** pero que no hemos tenido aprobación por parte de Consultatio para poder avanzar con el proyecto de la instalación de aire acondicionado.
Informamos que sin la misma no se puede avanzar con la cotización, contratación de equipos (al día de la fecha algunos de los equipos incluidos en la propuesta técnica tienen una demora aprox de 90 días) ni con la instalación. Este punto modifica de manera sustancial el plazo de entrega de la obra como la operación de K+N ya que no pueden operar sin el Data Center.
K+N informa que el día de la fecha se reúne CBRE/Consultatio para dar una respuesta.
- **Cortinas:**
 - No hemos obtenido respuesta alguna sobre la alternativa propuesta por Contract.
Aguardamos respuesta.
- **Deteccion de Incendio:**
 - Contract solicita a K+N los planos de ingeniera de detección de incendio para poder avanzar con las canalizaciones vacias . Esta tarea requiere la intervención total del cielorraso por lo cual se requieren con celeridad.
 - K+N deberá entregar planos de proyecto de dicha instalación a Consultatio para su aprobación, previa al inicio de los trabajos.
- **Camaras y Control de acceso:**

Redactada por: Romina Chalcovich

- Contract solicita a K+N los planos de ingeniera de camaras y control de acceso para poder avanzar con las canalizaciones vacias. Esta tarea requiere la intervención total del cielorraso por lo cual se requieren con celeridad.
- **Carta oferta**
 - Contract aguarda respuesta de K+N
- **Sillas sala de reunion**
 - K+N aprueba la compra de las sillas Belt a Interieur Forma.
- **Iluminacion**
 - Contract presenta a K+N proyecto de iluminación con la alternativa de artefactos de escritorio para reforzar la iluminación en los puestos de trabajo que requieran y alternativa de iluminacion de pie para salas de reunión.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes durante la junta arriba citada. Se solicita que cualquier comentario que difiera de lo expresado se comuniquen por escrito dentro de las 48 hs. de recibida la presente, caso contrario se dará por confirmado lo aquí expuesto. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.