

**BAYER – Minuta 4 - Reunión 19-04-2017**

Redactada por: Juan Pablo Santilli

FECHA: 19/04/17**CLIENTE:** BAYER**OBRA:** Oficinas MUNRO**PARTICIPANTES:**

Eduardo Irvine Reid, BAYER
Juan Pablo Santilli, CONTRACT
Ricardo Vanarelli, CONTRACT
Andrea Simboli, CONTRACT
Federico Chaplin, CONTRACT

1- TEMA/S de PROYECTO TRATADOS**PROYECTO**

Se revisaron los temas de la Minuta 3 del 12/04/17.

Se validaron y firmaron los planos los planos siguientes para iniciar su producción:

1. Nuevo Lay Out

Se realizarán modificaciones menores de redistribución de archivos móviles y copys.

2. Mueble ME05 (coffee)**3. Mueble M04B (nuevo guardado de RH)****4. Mueble ME03 (Estar con biblioteca)**

Queda por definir solamente colores de tabiques, telas y alfombras

Se revisaron y corrigieron los siguientes planos. Contract realizará las modificaciones solicitadas para su validación y posterior producción.

5. Mueble M04 (copy área de etapa 1)

Se realizarán cambios por reubicación de archivos móviles.

6. Mueble ME01S (Vagón lado sur PB)

Se incorporarán cajas de conexión (un puesto de trabajo) en los meeting y en un zócalo laqueado en phonebooth y SR.

7. Mueble ME01N1 (Vagón lado norte PB)

Se realizarán cambios por reubicación de copys y guardados

Se incorporarán cajas de conexión (un puesto de trabajo) en los meeting y en un zócalo laqueado en phonebooth y SR.

8. Mueble ME01N2 (Vagón lado norte 1er Piso)

Se realizarán cambios por reubicación de copys y guardados

Se incorporarán cajas de conexión (un puesto de trabajo) en los meeting y en un zócalo laqueado en phonebooth y SR.

Bayer deberá realizar la compra de las mesas de las salas de reuniones. Contract le enviará las medidas de las mismas.



BAYER – Minuta 4 - Reunión 19-04-2017

Redactada por: Juan Pablo Santilli

Incorporar mueble de gurado debajo de las TV de las salas de reuniones principales.

● 2- TEMA/S de OBRA TRATADOS

Se consensuó el inicio de obra para el 28 de abril

Se consensuó el cronograma global de obra adjunto con el objetivo de ajustar tareas intermedias a cargo de Bayer para llegar con la última entrega fin de noviembre.

Se validaron plazos y fechas de las Etapa 1, 2 y 3.

La etapa de la recepción se realizará, en principio, en el período de la Etapa 3.

La etapa 4 (área Social) podría realizarse en dos partes para ganar tiempo.

Federico coordinará una reunión en sitio con Eduardo y el proveedor de gráfica para verificar la factibilidad de plotear los cubrefancoil en lugar de pintarlos. Se realizará una muestra para su aprobación.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes durante la junta arriba citada. Se solicita que cualquier comentario que difiera de lo expresado se comunique por escrito dentro de las 48 hs. de recibida la presente, caso contrario se dará por confirmado lo aquí expuesto.