

FECHA: 27-03-2017

CLIENTE: DIEGO CAZES

OBRA: REMODELACION PISO 9


PARTICIPANTES:

Andrea Mafauad / Contract
Esteban Errecart / Contract

Diego Cazes / Maipú 1252

1- TEMAS DEFINIDOS

- Contract presentó renders finales SIN EQUIPAMIENTO según solicitud del cliente el 16/03: **APROBADOS**



- Contract presentó los siguientes adicionales:

1. Instalación sanitaria nueva completa para baño hombres: APROBADO

Esto no estaba previsto en el presupuesto original dado que se planteó reutilizar, pero cuando se demolió detectamos el mal estado de las cañerías generales y de distribución existentes en el edificio.

2. Adicional por instalación sanitaria para baño privado a futuro: NO APROBADO

Instalación de inodoro, bidet, lavatorio y ducha en baño privado.

3. Adicional por instalación dispenser papel en baños: NO APROBADO (se buscarán alternativas a futuro)

- Contract presentó los siguientes informes técnicos:

- 1. Cañerías fan-coils: El edificio de realizar mantenimiento completo y prueba de correcto funcionamiento**
- 2. Instalación sanitaria baño hombres: Debe hacerse 100% nueva (dado el deterioro de la pre existente)**

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes durante la junta arriba citada. Se solicita que cualquier comentario que difiera de lo expresado se comunique por escrito dentro de las 48 hs. de recibida la presente, caso contrario se dará por confirmado lo aquí expuesto. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.