

DIA: 12 de Septiembre de 2017

CLIENTE: VEOLIA

CONSTRUCCIÓN: NUEVAS OFICINAS VEOLIA

PARTICIPANTES - CALL:

Carlos Chana, Veolia

Mariela Ciacciariello, Contract
Romina Chalcovich, Contract
Damian Benedetti, Contract
Hammer Gonzalez, Contract
Clara Severo

1- TEMAS TRATADOS

- IDF / MDF:
Veolia informo que la sala de tecnología será un DATA CENTER y no un CUARTO DE CABLEADO como estaba inicialmente requerido y proyectado.
Ademas solicito incorporar lo siguiente:
Aire acondicionado tipo Split con PLC. Se indico que las condensadoras iran ubicadas en sala de maquina de piso del edificio. Desde IT enviaron la carga termina del equipamiento incluyendo el del Hub. *Contract evaluara las posibilidades de montaje, cañerías, capacidades y desagües y enviara presupuesto una vez recibida y evaluada la información solicitada.*
El rack será solo 1 del tipo cerrado.
Las dimensiones del MDF se mantendrá según lo construido.
- UPS: Veolia indica que se instalara una UPS a proveer por ellos de 30kva a ubicarse en MDF. Para realizar la propuesta de nuevo tablero para transferencia entre normal / ups / grupo Contract solicito se informe como se deben considerar las alimentaciones y con que equipos / instalaciones conectadas a cada alimentación y en que orden de prioridad (rack, aires, iluminación, control de accesos, hub, etc etc)
- Tension de grupo:
 - o Veolia informo que reciben del edificio 15kva. Deberá enviar a Contract las prioridades de conexión para evaluar según cargas.
- HUB: Veolia enviara requerimientos de tensión, canalizaciones y/o bandejas, datos, cableado de puestos, etc etc para que Contract evalúe la incorporación a obra y su presupuesto.
- Veolia enviara carga termina para evaluar la propuesta de Aire Acondicionado a incorporar según solicitud para esta sala.
- Temas a definir por sistemas:
 - o Conectividad en puestos, salas de reunión y copy
 - o Proyectoras: se menciona que instalaran proyectores. Informar a la brevedad porque no esta previsto soportes, canalizaciones, ni alimentaciones.
 - o Impresoras a instalar: Veolia informo que se instalara impresora blanco y negro y Color A3 según medidas relevadas.
 - o Impresoras de uso exclusivo: no se contemplo en el proyecto instalar impresoras en privados y puestos, indicar cuales son las necesarias.
 - o Esquema de armado de rack: Veolia enviara el esquema a Contract a la brevedad

- Alimentación eléctrica de piso: Veolia informo que la alimentación de tablero se realizara por vinculo con el medidor de piso 14 y realizara el vinculo en sala de medidores utilizando el alimentador existente. Esta tarea estará a cuenta y cargo de Veolia.
- Salas de reunión:
 - o Veolia manifestó la necesidad de incorporar pantallas para reserva de salas. *Por ser frentes vidriados deben agregarse soporte independiente para cableado o bien ver posición fuera de los frentes de salas.* Veolia confirmará la incorporación o no de estos dispositivos y además los requerimientos de instalaciones según fabricante.
- Grafica:
 - o Contract realizara nueva propuesta de vinilos según comentarios
- Acceso: Contract
 - o Veolia solicito modificaciones sobre los grafismos a incorporar, enviara tipografía Rufus para modificación de ruteados. Contract enviara nueva propuesta. Queda pendiente de definición de el logo si Laca Roja o Al
 - o *Contract informo que la puerta de ingreso será paño fijo mas puerta de paso libre 1.00m*
- Oficina Latam:
 - o Veolia solicito toma para lámpara de pie en esquina y que la mesa circular cuente con conectividad para Policom. *Contract informo que la mesa no es cableable.* Veolia definirá cambio de mesa o caja de piso ackerman y tipo de conexiones necesarias.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes durante la junta arriba citada. Se solicita que cualquier comentario que difiera de lo expresado se comuniquen por escrito dentro de las 48 hs. de recibida la presente, caso contrario se dará por confirmado lo aquí expuesto. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.