

CALL CENTER – Minuta_1 12-09-17

Redactada por: Ximena Torres

FECHA: 12-09-17**CLIENTE:** PRISMA CALL CENTER**OBRA:** Oficinas Av. Corrientes 1516**PARTICIPANTES:**

Gonzalo Slobozian	Prisma	gslobozian@prismamp.com
Leonardo García	Contract Workplaces	lgarcia@contract.com.ar
Ximena Torres	Contract Workplaces	xtorres@contract.com.ar

1- TEMA/S TRATADOS

Se realizó recorrida con cliente:

2° Piso

- Se consulta el tipo de canalización en Sala de reunión, ya que vino una mesa con pop up con 1 toma y 1 dato. Gonzalo comenta que conseguirá otros pop up para que podamos cablear a la mesa. Deberá estar disponible en la semana del 18/09 para no retrasar tiempos.
- Nos comenta Gonzalo que a más tardar el día martes entregan los artefactos de iluminación de baños para poder luego terminar de pintar.

1° Piso

- Se informa a Gonzalo de 5 vidrios rotos en open space. Hasta no realizar el cambio, no se desplotearán.
- Nuevamente en sala de reunión contamos con 1 mesa de 2 tapas y 1 sólo pase en el centro. Gonzalo nos conseguirá tapas o po ups para poder plantear 2 o 3 subidas a la mesa.

GENERALES

- Sobre los puestos de trabajo de jefes, aún se está viendo si entran unos más grandes. Los nuevos están cableados y certificados. Se aguarda comentarios de Gonzalo para avanzar, aunque asume la responsabilidad de cablearlos si fuese necesario.
- Se entregó nuevo anexo de gráfica para ventanas interiores, aguardando aprobación.
- Se aguarda indicación sobre varios cables en las paredes, tensión y coaxil.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes durante la junta arriba citada. Se solicita que cualquier comentario que difiera de lo expresado se comunique por escrito dentro de las 48 hs. de recibida la presente, caso contrario se dará por confirmado lo aquí expuesto. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.