

FECHA: 29/09/2017

CLIENTE: TUTEUR

OBRA: REMODELACIÓN PISO 3 (FASE 3)

PARTICIPANTES:

Andrea Mafauad, Contract
Victoria Méndez, Contract

Alberto Bordigoni, Tuteur

1- TEMA/S TRATADOS**Layout Lado Administración:**

- Ubicar tantos puestos en Open Space como sea posible
- Convertir la actual sala de reuniones en dos privados para gerentes (ídem fase anterior)
- Agregar mueble de guardado superior en COPY
- La pequeña oficina que está sobre el pasillo del Gerente de Impuestos queda igual
- No se tocará nada del núcleo, queda como está
- Los muebles de guardado existentes quedarán en el 3er piso (no van a baulera)
- Los ficheros plásticos y otros muebles menores se eliminan

Layout Lado Compras / RRHH:

- En Open Space actualmente hay 9 puestos, con generar 4 más será suficiente
- No hay necesidad de generar más muebles de guardado
- La oficina de la Gerente de Compras se mantiene, no se modifica
- La oficina del Gerente de RRHH se achica (ídem fase anterior)
- Los ficheros plásticos y otros muebles menores se eliminan

Ejecución de obra:

Se debe confeccionar cronograma para obra en dos etapas:

1° ETAPA: Lado Comercial/RRHH

2° ETAPA: Lado Administración

Notas:

- * No se podrá interrumpir el acceso al Área de Directorio durante la obra
- * Luego de la contratación de la obra, se emitirá OC a Giuliani para que comience a correr plazo de equipamiento, y la obra comenzará calculando el tiempo final de entrega del proveedor

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes durante la junta arriba citada. Se solicita que cualquier comentario que difiera de lo expresado se comunique por escrito dentro de las 48 hs. de recibida la presente, caso contrario se dará por confirmado lo aquí expuesto. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.