

MINUTA DE REUNION

Nº 5

CLIENTE: EMI

OBRA: Habilitación de oficinas Santa María

FECHA: 24/10/2007

Antecedentes

Asistentes por parte de EMI

1. Nestor Mores
2. Ariel Moscovich
3. Luis Henriquez

Asistentes por parte de Contract

1. Arq. Marisa De Vico
2. Arq. Max Avila
3. Oreztes Nieblas

Lugar de reunión: Visita en obra Santa María Of 503

DESARROLLO DE TEMAS

1. Nestor solicita colgar 5 parlantes desde la losa. Se evaluarán los existentes en EMI y si su estructura no alcanza se cotizará una nueva.
2. Se le informa al cliente que se está realizando un presupuesto adicional para la instalación de la cámara de video.
3. Se le informa al cliente que para la realización del proyecto de iluminación se utiliza de apoyo un programa especializado y que la empresa cuenta con un luxómetro.
4. El cliente solicita la instalación del citófono tras el muro de la recepcionista y una canalización para un futuro traslado al mutro tras, el puesto junior del área de operaciones.
5. El cliente solicita cotizar un citófono con cámara. El cual deberá comandarse según pto. 4.
6. Prevencionista de Contract deberá recomendar o indicar nº de extintores.
7. Se confirma que el puesto de IT, si se instalará.
8. Contract debe adjuntar detalles de presupuesto para facturas de adicionales a Walter.
9. El Cliente aprecia que la losa no está en las mejores condiciones para recibir un vitrificado, sin embargo se realizará de todos modos.
10. El cliente solicita la instalación del destrabador al lado del citófono y con canalización para futuro cambio junto con el citófono.
11. Se debe averiguar si el destrabador de la puerta se podrá conectar al sistema de alarma del edificio.
12. Contract debe cotizar letreros de emergencia y baños.
13. El Cliente solicita que una de las lámparas de la sala de rack, sea de emergencia.
14. El cliente ve la palmeta, instalada en la sala de rack, que vino con un diseño levemente diferente, sin embargo se acepta sin problemas.

15. Se deja constancia que el viernes 26 de octubre es el plazo máximo para que se gestione la autorización para perforar la losa por equipos de aire. De no ser así la obra puede sufrir atrasos e incurrir en atrasos ajenos a Contract.
16. Lunes 28 de Octubre debiese retirarse el espejo y el plasma. Para esto se debe hacer y entregar un adicional.
17. Contract informa que los adicionales tendrán una nueva fecha y no forman parte de la entrega del 15 de Noviembre. Contract entregara estas fechas junto con los adicionales.

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.