

MINUTA DE REUNION

Nº 2

CLIENTE: CLINICA ALEMANA
OBRA: Radiología
FECHA: 26 de Marzo de 2008

Antecedentes

Asistentes por parte de C.A.

1. Albert Harsch
2. Fernando Venegas

Asistentes por parte de Contract

1. Ing. Mauricio Cruzat
2. Arq. Jorge Vanni
3. Arq. Rodrigo Reyes
4. Arq. Mauricio Dorlhiac
5. Arq. Lorena Troncoso

Lugar de reunión: Clínica Alemana, departamento de mantención

DESARROLLO DE TEMAS

1.-Detección y extinción de incendios:

Debido a que la Clínica Alemana presento atrasos en la entrega del proyecto de detección y extinción queda en evidencia en esta reunión de que eso implica intrínsecamente atrasos en la obra tanto como para la primera etapa como para las sucesoras.

Estos atrasos involucran principalmente los cielos, para esto Contract propone entregar un nuevo plan de trabajo el día jueves 27 el cual será corregido y visado por el ITO para llegar a un nuevo plazo.

2.-Luminarias:

Debido a que los focos especificados por C.A. no caben en el espacio existente de los pasillos, necesitamos que se defina dentro de esta semana el tipo de foco a instalar, si esto no se concreta, los nuevos plazos proyectados serán modificados por estas indefiniciones. Respecto a esto en esta reunión se confirmo que en la zona norte no existe este problema por lo que los focos si se pueden comprar.

3.-Datos:

Contract le pide a C.A. que en la parte de redes trabaje este fin de semana, esto es fundamental para que cuando se entregue la parte norte la gente tenga acceso a la red para que se puedan cambiar.

4.-Aire acondicionado:

Clínica Alemana nos dejara las pasadas listas para conectar los equipos de aire acondicionado este fin de semana, por lo tanto se puede habilitar el clima.

5.-Plazos:

Contract le pide a Clínica Alemana que se formalicen los plazos, para esto Contract realizara el ya mencionado nuevo plan de trabajo el cual le pedimos que lo formalice dentro un plazo de 4 días corridos a partir del día de entrega de este plan.

Lo que proponemos es que el día jueves se entrega el plan, el viernes lo corrige el ITO y que para el lunes ya este aprobado.

6.-Bajadas de aguas:

Clínica Alemana nos buscara una solución, mas tardar para el día jueves para solucionar la bajada de la descarga del lavaplatos.

La no entrega de una pronta solución genera atraso en la entrega de las etapas.

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.