



OBRA PDVSA - AV. LIBERTADOR 602 PISO 20 CAPITAL FEDERAL
INFORME DE ACTIVIDADES SEMANA 03 - LUNES 02/02 AL SÁBADO 07/02

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA



COLOCACIÓN AISLACIÓN TÉRMICA Y ACÚSTICA PESADA EN INTERIOR DE NUEVOS TABIQUES DIVISORIOS



EMPLACADO DE SEGUNDA CARA DE NUEVOS TABIQUES DIVISORIOS



ENCINTADO Y MASILLADO DE JUNTAS DE NUEVOS TABIQUES DIVISORIOS



ENCINTADO Y MASILLADO DE JUNTAS DE NUEVOS TABIQUES DIVISORIOS



EJECUCIÓN DE ESTRUCTURA DE CIELORRASOS EN CIRCULACIONES



EJECUCIÓN DE AJUSTES PERIMETRALES EN CIELORRASOS DE DESPACHOS PRIVADOS



COLOCACIÓN DE COLLARES EN CONDUCTOS DE INYECCIÓN DE AIRE ACONDICIONADO



COLOCACIÓN DE COLLARES EN CONDUCTOS DE INYECCIÓN DE AIRE ACONDICIONADO



REPARACIÓN DE REVOQUES EN COFFEE BREAK



EMPLACADO EXTERIOR, TENDIDO DE CAÑERÍAS DE AIRE ACONDICIONADO Y COLOCACION DE PUERTA EN NUEVO DATA CENTER



PROTECCIÓN PROVISORIA DE CAÑERÍAS DE AGUA EN FANCOILS PERIMETRALES

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA SEMANA ENTRANTE

NIVELACIÓN DE CARPETAS
EMPLACADO PARCIAL DE CIELORRASOS
COLOCACION PORCELLANATTO HALL ACCESO
CORRECCIONES EN INSTALACIÓN SANITARIA Y DE GAS EN COFFEE BREAK
CANALIZACIONES INSTALACIÓN DETECCIÓN INCENDIOS Y CONTROL ACCESOS
LIMPIEZA DE OBRA