

MINUTA DE REUNION

Nº 7

CLIENTE: CHEP

OBRA: Oficinas Corporativas Chep

FECHA: 29 de Agosto de 2007

Antecedentes

Asistentes por parte de CHEP

1. Jorge Riquelme

Asistentes por parte de Contract


1. Arq. Marisa De Vico

Lugar de reunión: oficinas Chep

DESARROLLO DE TEMAS

- 1.-El cliente pide evaluar un cambio de pintura en los ductos grandes del aire.
- 2.-Se informa cambio de esponjas grises.
- 3.-Se entrega carpeta de municipalidad.
- 4.-La UPS queda para el 14 de Septiembre y es una monofasica.
- 5.-GTD instala enlace para el 16 de Septiembre, para el enlace telefonico se solicita escalerilla para este cable, específicamente en el tramo del pasillo.
- 6.-Prioridad N°1:

2 tubos de PVC. De 3 metros de 2" a 3" entre shaft y shaft encauchados.
- 7.-En el Server quieren la ubicación del aire y del TDA como esta indicada en el esquema, el tablero tiene que tener otro sistema de puerta.



8.- El 21 de Septiembre entra la plana telefónica, para esa fecha debe estar montado.

9.- Telmex 25 de Septiembre.

10.-Enlace corporativo AT 28 de Septiembre.

11.-La alarma del ADT entra en el final.

12.-Se informa un retraso de 15 días máximo.

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.