

COMITENTE: NEXTEL

Fecha: 02-02-09

MINUTA: SEGUIMIENTO DE OBRAS



MINUTA			
DESCRIPCIÓN DE TAREA	FECHA	SOLICITADO POR	ESTADO
LA PLATA			
Adicionales de Herrería y Grafica.	25/11/08	-	Se envió la cotización por los trabajos adicionales de herrería y gráfica.
Trabajo de mantenimiento: Revisión y limpieza de cañería cloacal	16/01/09	Marcelo Manobla	Trabajo ejecutado, no encontrándose ninguna obstrucción.
Puerta de acceso	16/01/09	Silvina Ramos	Se procederá a realizar el rediseño de la misma. Se están ejecutando las verificaciones de cálculos.
Reparación del piso del office y del Pañol	30/12/08	Sebastián Rocco	Según lo visto en obra luego de retirado el piso y lo convenido con Claudio Bianco se procederá a colocar porcelanato el fin de semana próximo.
Retoque de pintura en el antepecho de la ventana.	30/12/08	Sebastián Rocco	Se realizará cuando se terminen los trabajos del piso del pañol y el coffee.
Ajustes varios según mail 28/01 y 30/01	30/01/09	Sebastián Rocco / Pablo Castro	Se procederá a la verificación y realización de los trabajos durante la semana próxima
MEDRANO			
Fisura	07/11/08	Victor Quintana	El día Martes 03/02/09 estará volviendo el estructuralista a verificar el testigo.
Defensa en fachada	01/12/08	Maria Caviglioli	Se verificó el estado del alucobond por un choque, no se justifica el cambio, se cotizará sólo una una defensa.
Puerta de Acceso	16/01/09	Silvina Ramos	Según lo visto en obra luego de levantado el piso y lo conversado con Claudio Bianco se procederá a colocar porcelanato el fin de semana próxima.
BELGRANO			
Solicitud de propuesta para ubicación de máquina de Café.	01/12/08	Claudio Bianco	Se entregó la cotización el Lunes 01/12. Cavadini solicita que se reenvie el presupuesto para la ejecución de este trabajo. Se adjuntó en la minuta de la semana pasada.
Cortinas	19/12/08	Claudio Bianco	En fabricación
Caida de puerta de acceso al local	15/01/09	Pablo Castro	Se está procediendo al rediseño de la puerta. Se colocó el tope de puerta solicitado por Manobla. Se ajustó el manijón. Se envió el plano de detalle de ingeniería de la puerta instalada.
Cielorraso tapas de inspección		Marcelo Manobla	Se envió informe y cotización de las tapas para el cielorraso Barrisol
Cambio de ubicación de termostato	19/01/09	Cavadini	Nextel solicitó el cambio de ubicación del termostato del pañol, se procedió a pedir presupuesto, se enviará a la brevedad.
QUILMES			
Programa de Necesidades	05/12/08	Silvina Ramos	A la espera de los nuevos requerimientos por parte de Nextel en función de las solicitudes municipales.
ROSARIO			
Programa de Necesidades	10/12/08	Silvina Ramos	A la espera respuesta por parte de Nextel.

COMITENTE: NEXTEL

Fecha: 02-02-09

MINUTA: SEGUIMIENTO DE OBRAS



MINUTA			
DESCRIPCIÓN DE TAREA	FECHA	SOLICITADO POR	ESTADO
SAN ISIDRO			
Inicio de Obra	20/01/09	Silvina Ramos	Se comenzó la obra el 28/01/09
Documentación estructural	27/01/09	Contract	Se solicitó a Nextel documentación de la estructura del edificio y el estudio de suelos. Nextel está buscando la documentación solicitada.
Retiro de materiales de desmonte.	28/01/09	Propietario	Se solicitó al propietario el retiro de los materiales de su propiedad.
CERRITO			
Informe de instalación eléctrica	02/11/08	Claudio Bianco y Alfredo Cavadini	Se envió el informe de la instalación eléctrica existente. Claudio Bianco nos indicó que estará a cargo de Nextel.
Film de protección solar	01/11/08	Consuelo Barrancos	Se retiró el film y Nextel consensuará con el consorcio una nueva alternativa.
Adicional de vidrios templados		Consuelo Barrancos	Aguardamos OC