

COMITENTE: NEXTEL

Fecha: 06-03-09

MINUTA: SEGUIMIENTO DE OBRAS



MINUTA			
DESCRIPCIÓN DE TAREA	FECHA DE PEDIDO	SOLICITADO POR	ESTADO
LA PLATA			
Adicional membrana	04/03/2009	Pablo Castro Cao	Se envió el presupuesto por el adicional por la provisión y colocación de nueva membrana en la azotea.
Ajustes varios según mail 28/01 y 30/01	30/01/2009	Sebastián Rocco / Pablo Castro	Se realizaron todos los trabajos salvo el resellado de la lucarna que se volverá a ejecutar este Sábado 07/03, junto con los nuevos pedidos.
MEDRANO			
Fisura	07/11/2008	Víctor Quintana	Trabajo terminado.
Ingreso de Agua	06/03/2009	Pablo Castro Cao	En el día de hoy está verificando el pedido y se informarán los pasos a seguir.
Puerta de Acceso	16/01/2009	Silvina Ramos	Se están ejecutando las verificaciones de cálculos.
BELGRANO			
Solicitud de propuesta para ubicación de máquina de Café.	01/12/2008	Claudio Bianco	Se aprobó el presupuesto. Se comenzarán los trabajos el Sábado 07/03 y finalizando, con la pintura del sector intervenido el 10/03.
Cortinas	19/12/2008	Claudio Bianco	Se estarán colocando la semana próxima.
Caída de puerta de acceso al local	15/01/2009	Pablo Castro	Se envió el plano de detalle de ingeniería de la puerta instalada y se enviará las verificaciones de cálculos
Cambio de ubicación de termostato	19/01/2009	Cavadini	Se procederá a enviar el presupuesto y de ser aprobado se realizará el junto con los trabajos de la reubicación de la máquina de café.
Filtración en cielorraso 1ºPiso	04/03/2009	Claudio Bianco	Se realizó una inspección ocular el día de la lluvia, Miércoles 04/03, detectando que se han retirado dos tramos de zócalos en la azotea, siendo probable el ingreso de agua por ese sector. El día 07/03 se procederá a la reparación de este sector, como así también otras fisuras que se detectaron.
Trabajos varios	19/02/2009	Pablo Castro	Trabajos de pintura: se realizarán durante la semana próxima. Verificación de fisura en la sala de máquinas del ascensor: se realizará el Sábado 07/03. Recolocación de la letra del cartel corpóreo de recepción: se ejecutará el Sábado 07/03/09.
QUILMES			
Programa de Necesidades	05/12/2008	Silvina Ramos	Se envió un nuevo layout, estamos aguardando una respuesta.
ROSARIO			
Programa de Necesidades	10/12/2008	Silvina Ramos	Se aprobó el layout, se está realizando la documentación de licitación.
Lista de AºAº	02/03/2009	Sandra De Luca	Se solicitó a Nextel el listado de equipos de AºAº existentes.

COMITENTE: NEXTEL

Fecha: 06-03-09

MINUTA: SEGUIMIENTO DE OBRAS



MINUTA

DESCRIPCIÓN DE TAREA	FECHA DE PEDIDO	SOLICITADO POR	ESTADO
----------------------	-----------------	----------------	--------

SAN ISIDRO

Permiso de obra	27/01/2009	Silvina Ramos	Aún no contamos con el permiso de obra y/o nro de expediente de inicio de trámite.
Estructura	27/02/2009	Contract	Se envió un adicional por la modificación de la estructura. Falta OC.La semana que viene se enviará el presupuesto por los nuevos trabajos adicionales a realizar en la estructura.
Cambio de Layout	02/03/2009	Claudio Bianco	Nextel solicitó el cambio de Layout. Se aprobó el 05/03/09 y una extensión del plazo de obra al 25/05/09. En el transcurso de la semana próxima se entregará el presupuesto ajustado al nuevo layout.
Instalación de T3	27/02/2009	Contract	Contract envió la planilla de cargas. La misma estaría resultando que la potencia es para un T2.

CERRITO

Film de protección solar	01/11/2008	Consuelo Barrancos	Se retiró el film y Nextel consensuará con el consorcio una nueva alternativa. Aguardamos indicaciones por parte de Nextel.
Adicional de vidrios templados		Consuelo Barrancos	Aguardamos OC