
IVAX

obra: OFICINAS ASUNTOS REGULATORIOS

MINUTA DE REUNION

p/ IVAX Sr. : Arq. Ricardo Guerrero
p/ CONTRACT: arqto. Alejandro Avatte, Silvina Ramos

Reunión: IVAX Carapachay

Fecha: 19-06-09

TEMAS VARIOS.

Se revisaron y analizaron temas referentes a las distintas definiciones para las obras de referencia, según el detalle siguiente:

- **DEFINICIONES GENERALES.**

- Se aguarda confirmación sobre el color de la alfombra.
- Se verificó el equipo de A°A° roof top existentes siendo el mismo: Westric modelo RH-007 BAC1BCS de 7TR de refrigeración.
- El equipo de A°A° existente será trasladado por el comitente, IVAX, hasta el lugar de ubicación final.
- La posición final del equipo será sobre la terraza de la Gerencia de Ingeniería y el desagüe será por el pluvial existente en dicha terraza.
- IVAX proveerá de un alimentado de energía trifásico y monofásico al pie de obra.
- Se definió la ubicación del suministro de agua para la obra.
- Se nos notificó la prohibición de fumar y comer dentro del predio.
- Se definió la posición del volquete de obra en el sector más próximo a la misma del playón de maniobra.