

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

CLIENTE : A3D
OBRA : Local Comercial
UBICACIÓN : Av. Americo Vespucio 1001, local 1049
COMUNA : Maipú
CONTRATISTA: Contract
FECHA : 14 de Septiembre de 2009

En Santiago, 14 de Septiembre de 2009, se deja constancia de la finalización de todos los rubros listados en los presupuestos aprobados. A tal efecto se reúnen **Ricardo Muñoz** en representación de **A3D**, y los Arq. Loreto Chávez y Cc Claudio Zúñiga, en representación de Contract Chile, y este último en su carácter de Director de Obra, con el objeto de efectuar la **Recepción Provisoria** de los trabajos y provisiones contratados entre las partes. Al pie se enumeran todos los pendientes de obra observados y la fecha de resolución de los mismos, se dará a conocer al cliente.

Esta recepción faculta a Contract la cobranza del 90% correspondiente a cada presupuesto, según contrato.

Una vez concluidos los detalles en esta acta enumerados se procederá a la firma de la recepción definitiva que dará por terminado el contrato entre las partes.

Fecha de entrega Final: 25 de Septiembre

OBSERVACIONES:

BODEGA:
Poner cuellos plásticos (entregados por A3D) en palmetas con sprinklers.
Repintar puerta
PROBADOR:
Falta tope de puerta
ACCESO:
Limpiar perfiles laterales de cortina metálica

Por Contract
Nombre:

Por A3D
Nombre:

CENEFAS VOLCANITA
Ambos lados hacer pequeños desmanches.

Por Contract
Nombre:

Por A3D
Nombre: