

CLIENTE: BOARTLONGYEAR
OBRA: Oficinas BOARTLONGYEAR
FECHA: 20 de Noviembre 2007

Antecedentes

Asistentes por parte de BOARTLONGYEAR

1. Hernán Cristi

Asistentes por parte de Contract

1. Arq. Rodrigo Reyes
1. Arq. Lorena Troncoso

Asistentes por parte de Hispano

1. Pedro Zamora

Asistentes por parte de SEC

1. Eliseo Salazar

Lugar de reunión: oficinas BOARTLONGYEAR, Ciudad Empresarial

DESARROLLO DE TEMAS

- 1.-En la zona oriente hay equipos de aire acondicionado que no tienen energía.
- 2.-Según Pedro Zamora los equipos de aire que tiran aire tibio es porque el recorrido del agua solo esta llegando hasta el cuarto piso.
- 3.-Hernán le pide a Hispano que la marcha blanca se realice una vez más.
- 4.-En uno de los difusores del pool de la zona poniente, el ducto no tiene el aislante térmico y tampoco esta sellado por lo tanto el aire se escapa por el cielo americano.
- 5.-En el tema de la electricidad SEC dice que no se modifico el tablero eléctrico, solo se ocupo lo disponible.
- 6.-Según Contract y Hernán los equipos de aire no han funcionado nunca, Pedro indica que eso se corrige colocando los sellos que faltan.
- 7.-La gente de clima llegaría hoy en la tarde o a más tardar mañana en la mañana a solucionar el problema.
- 8.-Las llaves de los tableros tienen que ser provistas por la administración.
- 9.-El problema de la tapa de los tableros se tiene que solucionar ente Hispano y Novatec, Pedro dijo que le tenía respuesta a Hernán hoy en la tarde.
- 10.-La recepción provisoria es para el día 21 de Nov. A las 17:00 hrs.
- 11.-Aprovatti viene mañana a limpiar los muebles.

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.