
MWH

obra: M. T. DE ALVEAR 612 PISO 1º

MINUTA

p/ MWH: Melisa Ciampi / Sebastián Risso Patron

p/ CONTRACT: Ana I. Rial / Mariano Palmieri

Fecha: 04/12/09

TEMAS / DEFINICIONES

- Se presentaron las imágenes 3D. Una vista axonométrica y 3 vistas peatonales.
- Se aprobó por MWH la propuesta de colores que figura en dichas imágenes.
- Se confirmó que el mobiliario está previsto su llegada y armado a partir del 21/12.
- Se comentó que la propuesta de colocar nueva puerta sobre circularon principal del Edificio está avanzada y con un alto grado de aprobación. Contract solicita confirmación de dicho trabajo, y la posibilidad de inicio inmediato, dado que quedan 2 semanas de obra.
- Se conversó sobre la necesidad de realizar la modificación a la claraboya del patio, con el fin de poder tener acceso franco a la terraza y poder hacer el mantenimiento. Se pasará un presupuesto por este trabajo.
- Se verificó que la puerta de chapa de acceso al patio no se encuentra. MWH verificó que la misma fue retirada. Se pasará presupuesto por la ejecución de una nueva.
- Contract entregó 2 artefactos Fly + rotula + 32 kit de suspensión; que fueron dados al Contratista eléctrico.
- Se conversó y definió colocar los 3 equipos de aire de 5TR en el patio de aire y luz mayor.
- Se conversó sobre los tiempos de obra. Al día de la fecha se encuentran los cielorrasos bajos a la mitad de su ejecución, dado que el día anterior se confirmó la conclusión de los trabajos eléctricos.
- Se conversó sobre la carpintería o ventana sobre la escalera de P.B. a Entrepiso. MWH solicita que la misma se abra y repare a fin de que funcione correctamente. Se verifica que la misma está soldada entre las hojas y la falleba se encuentra rota.