

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA RECEPCION Y DIRECTORIO

CLIENTE : Indra Chile
OBRA : Oficinas Comerciales
UBICACIÓN : Av. Del Valle 765
COMUNA : Huechuraba
CONTRATISTA: Contract
FECHA : 13 de diciembre de 2010

En Santiago, 13 de diciembre, se deja constancia de la finalización de todos los rubros listados en los presupuestos aprobados. A tal efecto se reúnen la Sra. Claudia Palma en representación de **Indra Chile**, y los Arq. Lorena Troncoso y Beltrán Garretón, en representación de Contract Chile, y este último en su carácter de Director de Obra, con el objeto de efectuar la **Recepción Provisoria** de los trabajos y provisiones contratados entre las partes. Al pié se enumeran todos los pendientes de obra observados y la fecha de resolución de los mismos, se dará a conocer al cliente.

Esta recepción faculta a Contract la cobranza del 90% correspondiente a cada presupuesto, según contrato.

Una vez concluidos los detalles en esta acta enumerados se procederá a la firma de la recepción definitiva que dará por terminado el contrato entre las partes.

Fecha de entrega final: 23 de diciembre (sin alfombra)

OBSERVACIONES:

Sala de Directorio
1. faltan los cuatro puntos eléctricos ,en las esquinas de la mesa de directorio
2. falta colocar el acces point más el enchufe correspondiente.
3. se instalara nuevamente el film de la sala de directorio, para la puerta se contempla film completo.
4. falta el sello de silicona en guadapolvo

Por Contract
Nombre:

Por
Nombre:

5. repasar la pintura del plafón tanto la gris como la blanca.
6. desmanche de difusores.
7. colocar conduit en cables sueltos del LCD
8. queda pendiente la colocación de la alfombra definitiva, la fecha definitiva se confirmara con el proveedor.
9. falta nivelar la paneleria blanca de tabique.
Recepción
10. nivelar paneleria blanca de tabique
11. realizar limpieza general de pavimento de porcelanato
12. sellar terminación de paneleria con tabique de volanita
13. falta la conexión del mueble de la secretaria con DVD , mas un punto completo de usuario.
14. faltan enchufes a cada lado de la espera de la recepción.
15. falta la iluminación de zócalo en mueble de recepción.
16. cambiar de lugar el extintor al fondo del muro.
17. cambiar interruptor a uno con tapa metálica.
18. disimular los cables que caen de la lámpara con dos perfiles.
19. repaso de pintura en muro existente.
20. repaso de pintura en cenefa.
21. sello de silicona en guardapolvo

Por Contract
Nombre:

Por
Nombre:

22. falta film de la puerta de acceso
23. falta colocar el logo corporativo.
24. cotizar dos sillas de recepción con pata para pavimento de porcelanato.
25. los citófonos se instalaran en los extremos del mueble de la recepción.

Por Contract
Nombre:

Por
Nombre: