

CLIENTE:	Rofex
OBRA:	Reforma de Oficinas 2009
LUGAR:	Edificio Bolsa de Comercio de Rosario
FECHA:	26/02/2009



MINUTA DE REUNIÓN N° 5		
Asistentes	Nombre	E-mail
Por Cliente		
	Fernando Sicardi	fsiccardi@argentinaclearing.com.ar
	Ariel Laus	alaus@sueldosypresentismo.com
Por Contract	Marcelo Abella	mabella@contract.com.ar
	Silvio Paz	spaz@contract.com.ar
	Cecilia Bertrand	ceciliabertran@estudiosursrl.com.ar
	Marcelo Ronchi	ronchi@conexys.com.ar

Desarrollo de temas:

1 - Se acuerda el alcance e incumbencias en la realización de la instalación de control de accesos , instalación de cámaras, LCD y multimedia en sala de reuniones, ver plano adjunto.

2- Contract realiza:

A - cañerías vacías de 2" una por cada LCD en corrugado blanco ignifugo desde la bandeja de datos a la ubicación del LCD a definir, dato que informará Rofex al igual que la empresa que realizará el cableado de VGA y coaxil. Paralela a la misma se realizara la cañería de alimentación eléctrica y el cableado de energía estabilizada. En cuanto a la entrada de la señal de cable ira por cañería ignifuga bajo piso vinculada a la bandeja de datos siguiendo el siguiente recorrido: una entrada directa a la sala de reuniones y otra al rack de bandeja y a partir del rack se vinculara con cada uno de los restantes LCD (cant 4), utilizando la cañería de 2" prevista para el cableado de VGA

B- Cañería vacía diámetro 3/4" a realizar en material ignifugo vinculadas a la bandeja de datos o energía según detalle de plano adjunto para cámaras y control de acceso. Solo se cableara en el caso de la instalación de control de accesos un cable UTP por cada controladora y se suministrará tensión 220v estabilizada en el gabinete de servicios tanto para la instalación de cámaras como de control de accesos tal lo indicado en el plano. El resto del cableado así como la conexión y el suministro de materiales tales como lectoras, controladora, soft y puesta en marcha quedará a cargo de la empresa sueldos presentismo.

D- Multimedia en sala de reunión: se realizara una cañería de 2" vinculadando la caja de piso bajo la mesa con un caja de pase y derivación detrás del mueble de apoyo y terminando en otra caja en la ubicación del proyector. Paralela a la misma se realizara la cañería y el cableado de energía estabilizada que alimentara el proyector, la pantalla de proyecciones de accionamiento motorizado, el LCD, DVD y equipo de audio a ubicarse en el mueble de apoyo. El cableado de parlantes, proyector, Señal de cable y audio lo realizará una empresa a definir por Rofex.

Nota:

Observaciones:

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.