

MINUTA			
DESCRIPCIÓN DE TAREA	FECHA	SOLICITADO POR	ESTADO
LA PLATA			
Adicionales de Herrería y Grafica.	25/11/08	-	Se envió la cotización por los trabajos adicionales de herrería y gráfica.
Reparación del piso del office y del Pañol	29/12/08	Sebastián Rocco	El 07-01 CONTRACT se hizo presente en para evaluar la situación y organizar las fechas de ejecución de los trabajos.
Retoque de pintura en el antepecho de la ventana.	30/12/08	Sebastián Rocco	Se verificó en trabajo y se realizarán los trabajos de retoque de pintura el mismo fin de semana que se realice la reparación del piso. Debido a una obsevación del pañolero del material (vinílico por cerámico) estamos a la espera del regreso de Claudio Bianco para que defina y/o aprube esta solicitud.
MEDRANO			
Fisura	07/11/08	Victor Quintana	Se procederá a la reparación a partir del día 19/01/09
Defensa en fachada	01/12/08	Maria Caviglioli	Se verificó el estado del alucobond por un choque, no se justifica el cambio, se cotizará sólo una una defensa.
Ajuste del sistema automotriz del portón de acceso.	30/12/08	Carlos Moreno	Se verificó el funcionamiento del mismo, notando que a veces no regula correctamente la apertura, por lo tanto a partir del 15/01 organizaremos con el proveedor la ejecución del mismo.
BELGRANO			
Solicitud de propuesta para ubicación de máquina de Café.	01/12/08	Claudio Bianco	Se entregó la cotización el Lunes 01/12
Solicitud de ploteo para el pañol	17/11/08	Claudio Bianco	Se enviaron alternativas el día 22/09/08. Estamos aguardando una respuesta para cotizar.
Cambio de leyenda de los carteles de Salida	18/12/08	Carlos Moreno	Trabajo finalizado el día Martes 06
QUILMES			
Programa de necesidades	05/12/08	Silvina Ramos	El día Jueves mantuvimos una reunión en donde se definieron nuevos lineamientos del programa de necesidades. Se enviará nuevo layout de PA el día Viernes 09 y el de PB el Lunes 12.
ROSARIO			
Programa de Necesidades	10/12/08	Silvina Ramos	El día Jueves mantuvimos una reunión en donde se solicitó la modificación de layout de los baños de PB y la sala de Reuniones de PA para el día Martes 13.
PALESTINA			
Sala de Reuniones: Instalación de nuevo periscopio y reubicación del existente.	30/12/08	Claudio Bianco	El trabajo se ejecutara el día Viernes 09 y Sábado 10
CERRITO			
Informe de instalación eléctrica	02/11/08	Claudio Bianco y Alfredo Cavadini	Se envió el informe de la instalación eléctrica existente. Claudio Bianco nos indicó que estará a cargo de Nextel.
Film de protección solar	01/11/08	Consuelo Barrancos	Se retiró el film y Nextel consensuará con el consorcio una nueva alternativa.
Adicional de vidrios templados		Consuelo Barrancos	Aguardamos OC