
NEXTEL

Obra: ROSARIO

MINUTA SEMANAL DE COORDINACION DE TRABAJOS

p/ NEXTEL : Claudio Bianco, Pablo Castro Cao
p/ CONTRACT: Rodolfo Quevedo, Sandra De Luca

Fecha: 16-07-09

MUEBLES NUEVA AREA AP EN PLANTA ALTA:

De acuerdo a lo coordinado con la Supervisión de AP de la sucursal, los 5 puestos a armar provendrían por una parte de los puestos a desarmar en PB (2), y muebles a ser transportados desde Buenos Aires (3). Dichos muebles deberían estar disponibles en la sucursal para el sábado próximo a la tarde, para así proceder a su armado y posterior limpieza. Del mismo modo, se necesitan 5 muebles de apoyo o guardado enchapados de 1.00 m cada uno, o equivalentes en otra medida.

ACCESO A PATIO VECINO EN PB

De acuerdo a lo solicitado telefónicamente a Claudio Bianco durante el fin de semana, se solicita realizar las gestiones ante el consorcio del edificio para poder acceder al patio del vecino en PB y proceder a la colocación de un nuevo unicanal por donde se canalizarán el drenaje y las conexiones de cobre del equipo split del coffee con su unidad exterior, a ser ubicada en el patio de Nextel. Sin este acceso otorgado, no se podrá colocar el mencionado equipo.

TRABAJOS EN SERVER

Desde el viernes, y durante el fin de semana, se realizarán trabajos en el Server para el conexionado de los nuevos puestos, por lo que se solicita la presencia de personal de Sistemas durante la realización de tales tareas.

CORTINAS

Al igual que en el sector anteriormente entregado, el personal de la sucursal realiza preguntas en referencia a la colocación de cortinas en las ventanas. Se recomienda considerar la colocación de las mismas en todas las ventanas de las nuevas etapas que se vayan entregando.