
NEXTEL

Obra: ROSARIO

MINUTA SEMANAL DE COORDINACION DE TRABAJOS

p/ NEXTEL : Claudio Bianco, Pablo Castro Cao
p/ CONTRACT: Rodolfo Quevedo, Sandra De Luca

Fecha: 02-08-09

PERMISO DE OBRA:

El día viernes personal de inspección de la Municipalidad realizó una visita en la sucursal, constató que se estaban realizando trabajos sin permiso otorgado, aunque con trámite presentado, y solicitó el retiro del personal al final del día. Federico Akerman me manifestó ese mismo día que si contaba con los planos el día lunes, ese día estaría otorgado el permiso. En el día de hoy me manifestó que los planos entraron para firma, la cual estaría lista en 3 días, con lo cual quedaría aprobado el permiso de obra. Recomendó que hasta entonces no se realice ningún trabajo. Solicitamos indicación de cómo proceder con respecto a este tema en particular, ya que de detenerse la obra hasta tanto contemos con aprobación definitiva, implicaría una nueva reprogramación de los trabajos a ejecutar.

ENTREGA DE ETAPA CAJAS EN PB

De no mediar nuevas reprogramaciones de la obra, el miércoles estaremos en condiciones de dejar habilitada la etapa en cuestión para que los proveedores de Seguridad realicen el cableado y colocación de sus dispositivos. De acuerdo a lo coordinado telefónicamente con Pablo Castro Cao, la mudanza de la caja se realizará a partir del viernes a las 19, horario a partir del cual procederemos a desarmar el mueble en su ubicación actual, y a su posterior rearmado en PB, para terminar con la colocación de los nuevos vidrios de Cajas. Por favor, avisar la fecha programada para la mudanza del tesoro.

TRABAJOS EN SERVER

Durante los días Jueves y Viernes, se realizarán trabajos en el Server para el conexionado de los nuevos puestos, por lo que se solicita en lo posible, la presencia de personal de Sistemas durante la realización de tales tareas.