

CLIENTE:	PAREXEL	
OBRA:	OFICINAS	
LUGAR:	LIBERTADOR 2357 - PISO 1- OLIVOS	
FECHA:	04/08/2009	

MINUTA N° 2		
Asistentes	Nombre	E-mail
Por Cliente	Leonardo Bernaschina	Leonardo.Bernaschina@parexel.com
	Luis Guzman	Luis.Guzman@parexel.com
Por Contract	Julieta Goldsack	jgoldsack@contract.com.ar
	Brenda Vaccaro	bvaccaro@contract.com.ar

Desarrollo de temas:
Obra: Por pedido de Luis Guzman, se suspenden los trabajos en obra hasta tanto Parexel firme el contrato de alquiler. Los trabajos se reiniciarán una vez nos lo indique Parexel y la cantidad de días que permanezcan los trabajos suspendidos luego se recuperarán, respetando siempre el plazo de 45 días de obra especificado originalmente.
Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.