

CLIENTE:	EDENOR
OBRA:	OFICINAS OPERATIVAS
LUGAR:	TRONADOR 661 2 PISO
FECHA:	12/03/2010



MINUTA DE REUNION N°2		
Asistentes	Nombre	E-mail
Edenor	Laura Di Domencio - LD	ldidomenico@edenor.com
Contract	Maira Martos Grilanc - MMG	mmartosgrilanc@contract.com.ar
	Julieta Goldsack	jgoldsack@contract.com.ar
	Nestor Sisto	nsisto@contract.com.ar

Desarrollo de temas:
Definiciones:
Tabique Rack de video: No se realiza. Queda tal cual esta actualmente. (Se realizara la economia correspondiente)
Server: LD nos confimo que no habra server, sino que ese espacio se le otorgara a la sala de reuniones. Se vio incluso con Fabian y Laura que deben agregarse dos artefactos de 60x60. (Contract realizara la economia correspondiente)
Planos: Contract actualizará la documentacion y entregara a LD el plano de aire acondicionado según lo conversado en el día de la fecha. Ya se entrego a LD el layout con las medidas finales de los puestos operativos.
Icap: Icap aun no entrega el plano de la estructura que Contract tiene que cotizar para las pantallas. Laura quedo en reclamarles esto. Se avanzara con la estructura del medio forro de durlock y se dejara sin emplacar el sector donde se ubicaran las pantallas
Sanitario: Laura nos indico que avancemos con la instalacion de un inodoro en el lugar donde actualmente hay una ducha.
Porcellanato: Se colocara en el baño y Office, ILVA Ecoland Caves 60x60 pulido. (gris)
Office: Las mesas seran blancas y las sillas son la mitad blanco y la otra mitad gris. Contract debe presentar alguna alternativa para los dos silloncitos del coffee.
Sector Media y Baja tension: Se realizaran 2 mochetas con puerta de acceso, en las esquinas de los sectores por solicitud de Edenor
Interieur: Laura se comunicara con ellos para que vengan a medir la tabiqueria modular.
Gotera: Se descubrio la existencia de una gotera. LD se encargara de coordinar este tema. Mientras que se resuelva Contract avanzara con todos los trabajos, pero dejara sin emplacar el cielorraso solo en ese sector.
Ventana: Edenor va a gestinar que el vecino nos permita ingresar a su predio para poder realizar esta tarea. Contract necesita ejecutar esta tarea esta semana para no desviarse del cronograma de trabajo.
Nivelacion piso tecnico: El lunes 22-03 se procedera con la nivelacion del piso tecnico.
Contract enviará a Laura el balance de economías y demasias correspondiente.
Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.