

MINUTA DE REUNION

Nº 1

CLIENTE: HSBC
OBRA: OFICINAS AGUSTINAS
FECHA: 15-02-10

Antecedentes

Asistentes por parte de Jones Lang LaSalle

1. Antonio Rojas

Asistentes por parte de RYV ARQUITECTOS

1. Rafael Videla B.

Asistentes por parte de Contract

1. Mauricio Ortiz
2. Lorena Troncoso

Lugar de reunión:

Oficinas Agustinas

DESARROLLO DE TEMAS

- 1.- Contract tiene que llevar a la obra la caja de enchufe para estudiar la ubicación en terreno.
- 2.-tenemos que chequear los plazos de glasstech.
- 3.-JLL necesita el proyecto de sprinkler para entregarlo al edificio.
- 4.-se acuerda que el descanso de la escalera tiene que tener el mismo angulo de terminación que el resto de la escalera.
- 5.-en la escalera nueva se dejaran los tres pilares.
- 6.-el arquitecto nos tiene que definir si las cajas de piso van en la oficina de de avance y de reunión interna.
- 7.-JLL necesita que se trace el cielo lo antes posible.
- 8.-todos los termostatos se colocaran a continuación de la puerta, a 5 cm. del borde de la puerta, esto se trazara y el arquitecto lo validara, esto también aplica para los de emergencia.
- 9.-JLL para el próximo lunes necesita chequear que todos los artefactos de baño estén en el mercado, si estos no existen se basara en uno similar siempre y cuando cuente con la aprobación del arquitecto.
- 10.-el trazado de la circunferencia también lo validara el arquitecto.

11.-se cambia el pavimento 3208 por el 3204 chocolate en la zona del primer piso sector 4.

12.-el arquitecto tiene que estudiar con glasstech el pasa mano de la escalera. Esta queda pendiente hasta nuevas indicaciones del arquitecto.

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.