

CLIENTE:	TECHINT SACI
OBRA:	Oficinas Techint
LUGAR:	Av. BELGRANO NO. 327
FECHA:	MARTES 27-04-10



MINUTA DE REUNIÓN 27-04-10		
Asistentes	Nombre	E-mail
TECHINT	Gustavo Quintana	gquintana@techint.com
	Mirta Unger	munger@techint.com
CONTRACT	Marcelo Abella	mabella@contract.com.ar
	Daniel Bellofatto	dbellofatto@contract.com.ar

INFORMATIVO TECHINT Techint solicitó a Contract presupuesto de revestimiento interior de guardarropas. Techint solicita acelerar los trabajos de cielorrasos en Baños y Pisoductos. Techint ajustará plano de detalle de alturas y vistas de artefactos sanitarios y eléctricos de Cafetería, para la colocación de tomas. Como referencia de conexiones sanitarios de cafetera se estudiará la existente en Cafetería actual. Se estima la mudanza de la cafetera existente. Techint elabora plano de maceteros de PB Techint informa que la mudanza del personal de los pisos ocupadas se realizará el día 08/05/10 Techint elabora plano de ajuste de Pisoductos de P1.
INFORMATIVO CONTRACT Contract prepara los siguientes planos de proyecto y detalles solicitados por Techint. - Plano de detalle de baranda de carpintería de 1° piso y opciones de separación de soportes verticales. - Contract entregó borrador con relevamiento de dimensiones del sector Cafetería PB - Contract entregará semana próxima Project
MUESTRAS Se aprobó muestra de Sifón de descarga y limpieza de acometida de cafetera eléctrica.
REUNIÓN TEMA CORTINAS: 15:30 hs Posterior a la reunión se efectuó una nueva reunión con la participación de Mirta Unger y Gustavo Quintana de Techint, Daniel Baukasten de la Firma Haus-Stil y Daniel Bellofatto de Contract. La misma arrojó las siguientes conclusiones:
Comienzo de reunión - Situación Actual - Cortinas: para todos los pisos menos el Piso 5. - Mecanismos superiores: para todos los pisos menos para el P 5 - Máquinas: no hay para el 5 pero también faltan algunos para el piso 6 (no hay forma de hacerlos). Se presentó un despiece de las máquinas internas de cortinas y se aclara la falta total en el mercado y la imposibilidad que se presenta para la fabricación de las mismas. No existe ningún otro edificio que posea el mismo sistema. Se consultó a todos los colegas fabricantes de cortinas, incluso se consultó a torneros y todos desconocen el sistema, es la primera vez que lo ven.
Conclusión de reunión: Si alcanzan para que solo quede un piso distinto se podrían utilizar como repuestos las 4 cortinas de PB. Viendo luego cual es la medida a adoptar para este Piso. El Piso distinto, por una cuestión de no afectar la fachada, debería ir al Piso 13 y bajar las ya colocadas en el P13 al P5. Ya que los pisos 13 y 12 tiene balcón y retiro de fachada. En el caso que no existan todas las piezas necesarias para el piso 6 y se deba cambiar integro otro piso más, se bajarían las del P12 al P6. Quedando nuevas en el P13 y P12. Las nuevas cortinas serán microvenecianas de ancho de lama 25mm color blanco. Con doble comando. Uno a distancia con perilla para el giro de las lamas y el otro accionamiento con una manija similar a la existente con la confección de una caja interna de enrollado del hilo. Se realizará un balance económico de la situación y se presentará a Techint un presupuesto con los costos extras por los trabajos mencionados que no fueran a estar incluidos dentro del Contrato Original. Se acuerdan 15 días de plazo para la confección del prototipo de la nueva cortina y una nueva reunión para la aprobación o no del mismo por parte de Techint.
Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.