

INFORME DE REUNIÓN

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	EI MORRO			
PROYECTO	Nº 4	NOMBRE OFICINAS CORPORATIVAS		
FECHA	Fecha 09-06-10	Inicio 10:00	Termino 11:20	Duración horas
LUGAR	Edificio SCL, Piso 7			
TIPO	Definiciones.			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Loreto Chavez 2. Arq. Constanza Alarcon.			
CLIENTE	1. Giancarlo Zuccone. 2. Alfredo Carmona 3. Ruben.			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Definiciones.
TEMAS A TRATAR	Definiciones de puntos eléctricos.
	Visita y recorrido de obra para verificar avances.
	Fechas

3. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	DETALLE
ALCANCE DEL PROYECTO	- LCD, estará ubicado en el coffee Break. - En las puertas de los privados de gerencia 1 y 3, al no tener cristal, debemos considerar una mirilla vertical, para esto contract debe realizar una presentación de la puerta. Esto será un adicional. - La altura de los puntos en los muebles estará bajo 74 cm. - Considerar puntos en mesas redondas de reuniones dentro de los privados (3) - Contract enviará EETT de circuito especial para servidor (debería ser de 1kva, por solicitud de EL MORRO) - Se agrega un punto en área de trabajo - Un dato doble en coffee, ya que se elimina un dato doble en área de impresión. - No se considerará los rack en el servidor, luego se cuadrará la

	diferencia. • La ubicación del rack será a 70 cm. del muro de la pared del fondo, se canalizará a piso y se bajará a través de una canaleta legrand, deben ir 4 puntos magic. • Se debe considerar aislamiento acústica en rack • Se debe considerar solo un tablero dentro del rack de los pequeños. • Es importante que los puntos en los muebles no queden atrás del faldón. • Contract establece que el cableado de la mesa no quedara justo en la pata de esta, pero se tomaran las precauciones para que quede lo mejor posible. • En sala de reuniones la pizarra irá atrás del telón, por solicitud del cliente. • Los puntos en sala de reuniones de 6 personas irán por bandeja • Considerar por solicitud del cliente canaleta por perímetro del muro que baje y se dirija al rack por piso, esto es un adicional. • En el Coffee se requiere puntos para cafetera, hervidor y microondas. • Se sacará un brazo de escalerilla desde Coffee hasta el eje de sala de servidor por (Telmex) • Contract entregará datos para coordinar el tema de Telmex • Sala de reuniones de 6 personas + 6 personas irá con bandeja a piso. • En mesa de recepcion se agrega un punto de red. • Contract establece que los muebles no se pueden modificar de posición. • Todos los puntos eléctricos que estén fuera del presupuesto se consideran como adicionales. • El Morro hace entrega a Contract de tarjeta para facilitar acceso a obra. • El Morro firma plano de requerimientos electricos.
--	--

4. COMPROMISOS

COMPROMISO EL MORRO	RESPONSABLE	FECHA
COMPROMISO CONTRACT	RESPONSABLE	FECHA
• Datos con el administrador para tema de Telmex	Constanza Alarcon	10-06-10
	Constanza Alarcon	26-05-10

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	16-06-10	Inicio	Termino	Duración
LUGAR	Obra.			
TIPO				
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Por definir.			
CLIENTE	Por confirmar Asistentes y horario.			
	16			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.