
PINAMAR SA

Obra: EDIFICIO CORDOBA 1345 PISO 14 "A"

MINUTA DE REUNION

p/ PINAMAR: Arq. Magdalena Canale.
p/ CONTRACT: arqts. Julieta Goldsack y Paula Orlando

Reunión: Córdoba 1345

Fecha: 15/06/10

TEMAS VARIOS.

Se revisaron y analizaron temas referentes a la obra de referencia, según el detalle siguiente:

- **DEFINICIONES GENERALES.**

- **ACCESORIOS PARA BAÑOS:** Contract informo a Magdalena que los accesorios Arizona, no están siendo comercializados por Barugel y tampoco se los consiguió con otros proveedores. Magdalena solicito que sean los accesorios LIBBY.
- **Color laminado puertas frentes oficinas:** Magdalena eligió Abedul (M485 Abedul 85) o Maple (M487 Maple 985).
- Por pedido de Magdalena se priorizara mantener la instalación existente de los equipos splits. En los casos donde se demuelen los tabiques por donde esta actualmente la instalación, se cotizará la reubicación de las cañerías.
- **Cortina:** Magdalena eligió color crema según muestra.
- **Luz de obra:** El encargado del edificio y la administración (Magdalena se comunico con ellos) confirmaron que otorgaran energía de obra para que Contract pueda realizar los trabajos en obra hasta tanto la oficina cuente con medidor.
- **Montante eléctrica:** en el día de hoy el encargado del edificio nos indico que la montante eléctrica desde la sala de medidores hasta la oficina de Pinamar debería hacerse nueva. Esta tarea no fue solicitada con anterioridad, por ese motivo deberá cotizarse.

- **FALTA DEFINIR.**

- Colores de pintura.
- **Mobiliario, el cliente deberá entregar a Contract el plano que le presente la casa de equipamiento a la cual le realicen la compra del mismo. Contract necesitara esta información el lunes 21/06 como fecha máxima, para poder ejecutar las canalizaciones y desarrollar los planos con la ubicación definitiva de los periscopios y el plano de iluminación.**
- Está pendiente el pedido del medidor de energía eléctrica para la oficina.
- Contract necesita que indiquen las dimensiones de la **caja fuerte** para poder cotizar la modificación solicitada. Esta es una nueva solicitud de Pinamar.
- **Sala de reuniones:** Magdalena quedó en indicar a Contract si en la sala de reuniones colocaran proyector o LCD.
- Queda pendiente fijar una reunión semanal para ver en conjunto los avances de obra.