
PINAMAR SA

Obra: EDIFICIO CORDOBA 1345 PISO 14 "A"

MINUTA DE REUNION

p/ PINAMAR: arqts. Magdalena Canale, Andrea Zuberbuller
p/ CONTRACT: arqts. Julieta Goldsack, Nestor Sisto y Paula Orlando

Reunión: en obra (Av. Córdoba 1345 piso 14 A)
Fecha: 16/06/10

TEMAS VARIOS.

Se revisaron y analizaron temas referentes a la obra de referencia, según el detalle siguiente:

- **DEFINICIONES GENERALES.**

- **CAÑERIAS DE SPLIT EXISTENTES:** se verificará su estado para ver si realmente es conveniente su reutilización. (El viernes 18/06 se reunirán en obra, el cliente, el contratista de aire y Contract por dicho tema)
- **ACTA DE INICIO DE OBRA:** se firmó el día del comienzo de obra 16/06/10 en Av. Córdoba 1345 piso 14 A.
- **CAJA FUERTE:** el cliente informó el lugar donde iría colocada, debe informar sus medidas.
- **CARPINTERIAS EXTERIORES:** se definió elevar el escalón exterior 5 cm igual al existente (más elevado) para conservar esa diferencia entre nivel piso exterior e interior. Las carpinterías irán colocadas a filo interior de vano. Las ventanas V1 Y V2 a pedido del cliente serán cotizadas en aluminio con divisiones igual a las existentes por razones de seguridad.
- **TABIQUE DURLOCK:** se definió modificar el tabique de durlock divisorio de una de las oficinas de frente para no correr la ubicación existente del fancoil.
- **PLANO MOBILIARIO Y CIELORRASO:** Magdalena entregara a Contract el plano de Archivos Activos y el plano de cielorraso con artefactos de iluminación entre viernes 18/06 y martes 23/06. Es importante respetar estas fechas para que se pueda avanzar en obra de acuerdo a cronograma.
- **PLANO UBICACIÓN PERSICOPIO:** Contract preparará el plano con la ubicación final de tomas, periscopios una vez nos entreguen el plano de mobiliario.
- **REUNION SEMANAL OBRA:** se propone una reunión semanal en obra todos los jueves a las 11hs.