

CLIENTE:	QUINTILES ARGENTINA S.A
OBRA:	PISO 10º
LUGAR:	EDIFICIO IBM PISO 10º
FECHA:	MIÉRCOLES 19 DE MAYO DE 2010



MINUTA DE OBRA N° 08		
Asistentes	Nombre	E-mail
QUINTILES	Carlos Ford (D.O)	argcford@gmail.com
CONTRACT	Sandra Milena Hernández	mvalderrama@contract.com.ar
	Marcelo Abella	mabella@contract.com.ar
CONTRATISTAS		
D.O Quintiles		
La D.O de Quintiles solicita a Contract la cotizacion de tender un cable hasta el tablero existente del server y dejarlo preparado sin conectar, hasta tanto se coordine con Aldo Pisani un corte de Luz. Estos trabajos se realizarán posteriormente a la obra.		
La D.O de Quintiles solicita a Contract canalizar el cable de cablevisión en la cañería que se dejo prevista para la salida de tv en sala de juntas. Aldo pisani colocara el faceplate respectivo.		
Proyecto Arquitectónico		
Se hizo revision de avance de obra general		
Contract junto con la D.O decidieron sacar parte de las placas que estaban en el archivo existente para completar el cielorraso, sin embargo al ingresar a este nos encontramos con que no habian muchas y ya habian sacado placas de ahí para completar en otras ocasiones, la mayoría del cielorraso se encuentra con pedazos de placa de durlock sin pintar, estas no se tocaran.		
Pintura		
Se continua con enduido y pintura de cielorrasos y muros,		
Se haran 3 muestras de color para que la D.O de Quintiles junto con Silvana Villa, hagan la aprobacion del mismo.		
Ingeniería eléctrica		
La D.O de Quintiles por solicitud de con Aldo Pisani, informan a contract el cambio en el proyecto respecto al cambio del tablero. El tablero existente del server quedará exactamente igual, no se le hará ninguna intervención, Contract informa a la D.O de Quintiles que el tablero existente se encuentra fuera de norma y entregara un informe de como se encuentra. As mismo Contract informará los cambios y procedimientos que se deben hacer para que quede bajo norma.		
Se hizo revision de varios items contemplados en el presupuesto como la proteccion atmosferica, en donde se aclara que es un bloque que se instala en el tablero general, así mismo la puesta a tierra, se hara medición y control de la misma, de salir alguna medicion mal, se informará.		
Se aclara que se instalará la cañería vacia en forma de H, en donde se hará un caño para CCTV de 2". Un caño para WIFI de 2", un caño para Control de Acceso de 2" y un caño para 220 de 1". La D.O de Quintiles deberá informar a contract si las puertas junto a los accesos principales tienen control de acceso o no. Sin embargo en reuniones anteriores se habia especificado que no iban con control y la D.O confirmo la cerradura en la parte inferior.		
Se esta haciendo cableado de iluminacion de coffee.		
Carpintería madera y vidrios		
Se esta trayendo a la obra zocalos y marcos de puertas. Se llevo a obra material de frentes vidriados, se comenzara la instalacion el dia de mañana.		
Herrería		
El portico se instalo, y se tomaron medidas de vidrios para que quede definitivo. Hacia el final de la obra se pintara de los mismos colores del portico existente.		
Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48hs, de lo contrario se dará por aceptada		