

CLIENTE:	QUINTILES ARGENTINA S.A
OBRA:	PISO 10°
LUGAR:	EDIFICIO IBM PISO 10°
FECHA:	MIÉRCOLES 26 DE MAYO DE 2010



MINUTA DE OBRA N° 09		
Asistentes	Nombre	E-mail
QUINTILES	Carlos Ford (D.O)	argcford@gmail.com
CONTRACT	Hilda Solórzano	hsolorzano@contract.com.ar
	Sandra Milena Hernández	mvalderrama@contract.com.ar
CONTRATISTAS		
D.O Quintiles		
La D.O de Quintiles solicita a contract la cotizacion del mueble cubre tablero eléctrico ubicado fuera del server para las instalaciones eléctricas de puestos de trabajo, con el fin de disimularlo y dejarlo esteticamente presentable.		
Con respecto a las Canalizaciones para Camaras, Sistema WIFI y Lectoras de tarjeta, te confirmo las definiciones adoptadas: Se colocaran tres cañerías para albergar: Cableado de Wi fi y CCTV, Cableado de Sistema de Control de acceso, Energia baja tension y 220v para los tres sistemas. Se colocara un panel de control en la Sala Tidel piso 9 para CCTV y Control de acceso.		
La D.O de Quintiles confirma a Contract que los paños fijos de vidrio que irian flotados en area de IT no se instalaran, por aprobacion del encargado de Estados Unidos. Se aclara que estos vidrios ya estan listos y en obra y se tiraran.		
El jueves 20 de mayo, se realizó la visita del personal de DATCO, y se revisaron los requerimientos para control de acceso y camaras. Se acordó dejar la cañería en H prevista anteriormente, en donde encima de cada puerta principal quede una caja para la lectora exterior y un sensor del area interior. En el caso de las puertas de vidrio perpendiculares a los accesos principales no tendran control de acceso. Los controles de acceso seran para el server, cuarto frente al para de server y archivo existente. en cuanto a las camaras, se ubicaran 2, una en cada ingreso principal, 1 camara en salida de emergencia, 1 en server.		
Proyecto Arquitectónico		
El día viernes 28 de mayo ingresara la alfombra en rollo y baldosas para el piso 10. y se comenzara a instalar el día sabado y domingo de ser necesario.		
Asi mismo el día sabado 29 de mayo ingresara el piso flotante, el cual se instalará en area de coffee. Contract propone 3 colores diferentes para el coffee, Quintiles finalmente define que el color para los tabiques es y para		
Pintura		
Se continua con pintura final en todos los tabiques. Se escoje el color de los tabiques . Color Meditacion ref. 30YY 69/048 del catalogo de alba. Y para el coffee, sera un verde Relleno de torta ref. 70YY 59/485.		
Equipamiento		
La empresa Equipar, hara el desarmado de los muebles existentes en edificio madero, y el sabado a la noche llevara el material a Quintiles p10. El armado comenzara a hacerse el día sabado a medida que avance la instalacion de la alfombra,		
Carpintería		
El jueves 20 de mayo se llevaron buñas de ajuste de marcos carpintería, viernes se instalaran marcos de madera para puertas,		
Los muebles especiales se programaron para el martes 1,2,3 incluye provision e instalacion de muebles ropero y coffee.		
Se programa que las puertas de madera se instalaran viernes 4 y 5 de junio.		
Instalaciones electricas		
Se programó para el día viernes 21 de mayo, la pintura de puertas existentes, no se hizo la apertura debido a que los controles de acceso no tenian corriente. Se aclaro a Carlos Ford que Contract no estaba trabajando en nada relacionado con esto, sin embargo se le dio corriente temporal.		
Vidrios.		
Se llevo material de frentes vidriados. Y se comenzara a instalar frentes vidriados		

CLIENTE:	QUINTILES ARGENTINA S.A
OBRA:	PISO 10º
LUGAR:	EDIFICIO IBM PISO 10º
FECHA:	MIÉRCOLES 26 DE MAYO DE 2010



MINUTA DE OBRA N° 09		
Asistentes	Nombre	E-mail
QUINTILES	Carlos Ford (D.O)	argcford@gmail.com
CONTRACT	Hilda Solórzano	hsolorzano@contract.com.ar
	Sandra Milena Hernández	mvalderrama@contract.com.ar
CONTRATISTAS		
Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48hs, de lo contrario se dará por aceptada		