

CLIENTE:	QUINTILES ARGENTINA S.A
OBRA:	PISO 10º
LUGAR:	EDIFICIO IBM PISO 10º
FECHA:	MIÉRCOLES 09 DE JUNIO DE 2010



MINUTA DE OBRA N° 11		
Asistentes	Nombre	E-mail
QUINTILES	Carlos Ford (D.O)	argcford@gmail.com
CONTRACT	Marcelo Abella	mabella@contract.com.ar
	Sandra Milena Hernández	mvalderrama@contract.com.ar
	Rodolfo Quevedo	rquevedo@contract.com.ar
CONTRATISTAS		
D.O Quintiles		
Se hace revision de obra. Se firma recepcion provisoria de obra el día lunes 7 de junio como estaba previsto. Se hace listado de pendientes.		
La D.O de Quintiles informa a Contract que los artefactos de iluminación viejos sobrantes se deben tirar a la basura.		
La D.O de Quintiles informa a Contract que por solicitud de Aldo pisani se debe agregar 2 cajas ackerman adicionales cada una de 8 tomas electricas y adaptar la existente con 4 tomas mas, con el fin de que cada mitad de sala quede con 16 tomas electricas disponibles. Contract enviara el presupuesto correspondiente y programara las actividades para realizarlas.		
Proyecto Arquitectónico		
Se programa volquete para el viernes 11 de Junio para sacar todo el material sobrante ultimo.		
Contract informa que la alfombra fue manchada, y se hicieron cambios de baldosas, unos se cambiaron por nuevos y otros se reubicaron.		
El viernes 11 de Junio Quintiles hizo traslado de maquinas de comida y dejaron marcada la alfombra. Se aviso a la D.O de		
Muebles carpintería		
Se realizará la instalacion del mueble de carpintería espacial para cubrir el tablero el proximo martes 15 de junio.		
Se reenchaparan los marcos de la sala de juntas e proximo sabado 19 de junio.		
Vidrios		
Se pidio por reposicion la puerta de acceso lateral, porque no vino con cerradura, se entregara el miercoles 16 de junio.		
Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48hs, de lo contrario se dará por aceptada		