

CLIENTE:	QUINTILES ARGENTINA S.A
OBRA:	PISO 10°
LUGAR:	EDIFICIO IBM PISO 10°
FECHA:	Jueves 17 DE JUNIO DE 2010



MINUTA DE OBRA N° 12		
Asistentes	Nombre	E-mail
QUINTILES	Carlos Ford (D.O)	argcford@gmail.com
	Silvana Villa	Silvana.Villa@Quintiles.com
CONTRACT	Marcelo Abella	mabella@contract.com.ar
	Sandra Milena Hernández	mvalderrama@contract.com.ar
	Rodolfo Quevedo	rquevedo@contract.com.ar
CONTRATISTAS		
Piso 10		
D.O Quintiles		
La D.O de Quintiles solciita a Contract realizar la revision de todas las tomas de areas de copiado.		
Silvana Villa solicita que las puertas de vidrio ala Cordoba tengan doble sentido de apertura con el fin de que en caso de emergencia puedan hacer la apertura sin problema.Para esto se debe mover el sprinkler.		
La D.O de Quintiles por solicitud de Aldo Pisani, el sensor de movimiento existente que se encuentra actualmente en la sala de reunion pequeña debe quedar del lado del pasillo, junto a la puerta de acceso de Sala de Reunion principal		
Aldo Pisani, solicita a Contract instalar el soporte viejo en la sala de juntas. La ubicación es exactamente a la misma distancia opuesta del centro del soporte existente.		
Quintiles deberá definir la terminación del escalón del pasillo de salida de emergencia del lado Córdoba. Según el asesoramiento de la persona de responsabilidad e Higiene de la empresa.		
Aldo pisani, confirmará cuando se podrá hacer la instalacion del nuevo alimentador del tablero electrico del pasillo al tablero existente del server, con el fin de dejarlo bajo norma. Asi mismo confirmará que tipo de disyuntor llevará.		
Aldo pisani debe confirmar cuando dará ingreso al Server para realizar trabajos de pintura e instalación de vinilo en frentes vidriados existentes.		
Proyecto Arquitectónico		
Contract avisa a la D.O de Quintiles que se debe coordinar al personal de mantenimiento para el vaciado de la cañería. Quintiles deberá confirmar la fecha en la que se podrá realizar la actividad.		
Adicionales		
Aldo Pisani solicita instalar un caño corrugado de 2" para cable VGA, conectada desde caja ackerman hasta tabique existente. Contract aclara que se debe hacer un calado en el revestimiento existente.		
Quintiles solicita a Contract un presupuesto de muebles bajo mesadas para baños de mujeres en piso 9° y 10° y un placard para elementos de aseo en piso 9° . Y la colocación de un pasador en el placard del piso 10° ubicado en el baño de damas		
Piso 9°		
D.O Quintiles		
Contract y la D.O de Quintiles propone a Silvana la posibilidad de convertir el archivo existente (junto al coffee) en lactario. Y reducir la sala de reunión frente a la pecera para dar espacio a la instalación del archivo fijo desmontado de Madero. Asi mismo Contract verificará si da la posibilidad de poner un mueble de apoyo a la sala. Contiguo a este.		
Quintiles informa a Contract que el inicio de obra de lasegunda etapa, correspondiente al piso 9° será el día MARTES 22 DE JUNIO DE 2010		
Contract		
Contract presentará a Quintiles un presupuesto por la modificacion de la sala de reunion para adaptar el archivo fijo, y adecuacion de espacio para lactario según sus requerimientos.		
Contract confirmara reunion de inicio de obra y adicionales		
Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48hs, de lo contrario se dará por aceptada		