

INFORME DE REUNIÓN

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	P&H MinePro			
PROYECTO	Nº 16	NOMBRE OFICINAS CORPORATIVAS		
FECHA	Fecha 18-06-10	Inicio 11:30	Termino 12:45	Duración horas
LUGAR	Oficina Contract, Darío Urzua Nº 1955			
TIPO	Presupuesto.			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Cristian Alvarado 2. Arq. Constanza Alarcon.			
CLIENTE	1. Tom Cambell 2. Italo Maritano 3. Fernando Labranque 4. Lorena Herrera.			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Recorrido y estado de obra
TEMAS A TRATAR	Clima
	Electricidad
	WC y 15 puestos adic. Habilitación express

3. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	DETALLE
ALCANCE DEL PROYECTO	1.- Clima: Contract evaluará técnicamente si es factible ocupar los 12 equipos que entrega el edificio, sin considerar el equipo del servidor. 2.- WC: Contract buscará un modelo muy parecido al elegido, pero que sea descarga a muro, de lo contrario debemos dejar el escogido por presupuesto y realizar las perforaciones correspondientes. 3.- Electricidad: - Contract debe idealmente entregar el servidor para el día 4 de Julio de lo contrario debe avisar con anterioridad, para esto de be sacar sprinkler y colocar un extractor. - Contract debe pedir asesoria a Claudio Perez, para que nos guíe en el tema de un posible aumento de empalme.

	4.- Adic. De 15 personas para habilitación express. Para esto contract debe este lunes confirmar que repercusiones generarían en los plazos y avance de la obra. Este adicional debe considerar: puntos de red, energía, clima y luces. Contract debe evaluar por diseño si caben o no. Cabe destacar que se debe considerar un circuito independiente.
--	---

4. COMPROMISOS

COMPROMISO P&H MinePro	RESPONSABLE	FECHA
Pago anticipo		
COMPROMISO CONTRACT	RESPONSABLE	FECHA
Evaluar si es necesario un aumento de empalme	Cristian Alvarado	22-06-10
Evaluar si con la cantidad total incluyendo servidor de equipos de clima es suficiente	Cristian Alvarado	22-06-10
Evaluar si por espacio caben las 15 personas en pis 7 y entregar repercusión en plazos de obra.	Cristian Alvarado y Pablo Perez	23-06-10

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	25-06-20	Inicio 11:30	Termino	Duración
LUGAR	Obra			
TIPO	Reunión de obra.			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Cristian Alvarado y Constanza Alarcon			
CLIENTE	Tom Cambell, Italo Maritano, Lorena Herrera y Fernando Labranque.			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.