

INFORME DE REUNIÓN**1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN**

CLIENTE	EI MORRO			
PROYECTO	Nº 5	NOMBRE OFICINAS CORPORATIVAS		
FECHA	Fecha 16-06-10	Inicio 10:00	Termino 11:20	Duración horas
LUGAR	Edificio SCL, Piso 7			
TIPO	Definiciones.			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Cristian Alvarado 2. Arq. Constanza Alarcon.			
CLIENTE	1. Giancarlo Zuccone.			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Definiciones.
TEMAS A TRATAR	Recorrido en obra
	Solicitudes
	Fechas

3. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	DETALLE
ALCANCE DEL PROYECTO	• Por error de presupuesto Contract deberá instalar 7 pizarras más con sus refuerzos. • Contract debe instalar en obra un juego de planos para el cliente más la carta gantt correspondiente. • Las 2 puertas que ha solicitud del cliente deben tener mirilla, para esto se realizará una prueba en obra con puertas de cartón corrugado como muestra, para definir altura y dimensiones de la mirilla, además de la documentación necesaria.

4. COMPROMISOS

COMPROMISO EL MORRO	RESPONSABLE	FECHA
COMPROMISO CONTRACT	RESPONSABLE	FECHA
Juego de planos en obra	Cristian Oportus	10-06-10
Carta Gantt en obra	Cristian Alvarado	26-05-10

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	23-06-10	Inicio 10:00	Termino	Duración
LUGAR	Obra.			
TIPO				
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Por definir.			
CLIENTE	Por confirmar Asistentes y horario.			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.