

INFORME DE REUNIÓN

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	P&H MinePro			
PROYECTO	Nº 17	NOMBRE OFICINAS CORPORATIVAS		
FECHA	Fecha 25-06-10	Inicio 11:30	Termino 12:45	Duración horas
LUGAR	El Golf Nº 82, piso 6			
TIPO	Reunión obra.			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Cristian Alvarado 2. Arq. Constanza Alarcon.			
CLIENTE	1. Italo Maritano 2. Fernando Labranque 3. Lorena Herrera.			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Recorrido y estado de obra
TEMAS A TRATAR	Interruptores, altura de piso a cielo e iluminación.
	Puerta de acceso, control de acceso
	Trabajos de día.

3. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	DETALLE
ALCANCE DEL PROYECTO	1.- Los interruptores quedarán en tablero. 2.- Dimer en hall de acceso y sensor de movimiento 3.- Puerta secundaria va a tener un destrabador y la puerta principal va a tener el control de acceso con sistema pilar ` para colocar el lector. (Mostrar a PH alternativas), Contract debe definir ubicación. 4.- Contract redactará una carta, que PH enviará al edificio, para poder realizar trabajos de día. 5.- Por temas de distribución de ductos en el cielo no podemos mantener altura establecida en un comienzo, quedará por lo tanto una altura como máximo de 2,60mt en el piso 6; en cuanto al tema de la iluminación perimetral tendríamos que encontrar una alternativa para el piso 7.

	6.- Las mesas de salas de reuniones chicas no van electrificadas. (piso 6) 8.- PH propone quitar cm. a kitchenette, que permitan quedar en el mullion, espacio para agregar a los baños, para que estos puedan abrir puertas hacia dentro, el martes veremos en terreno el trazado. Verificar con Pablo de Contract. 9.- Contract debe enviar a PH carta gantt actualizada.
--	--

4. COMPROMISOS

COMPROMISO P&H MinePro	RESPONSABLE	FECHA
Entregar carta al edificio.		
COMPROMISO CONTRACT	RESPONSABLE	FECHA
Realizar trazado y presentarlo	Cristian Alvarado	29-06-10
Pablo Perez iluminación piso 7	Pablo Perez	29-06-10
Enviar información por temas de seguridad y Recursos Humanos	Cristian Alvarado	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	02-07-10	Inicio 11:30	Termino	Duración
LUGAR	Obra			
TIPO	Reunión de obra.			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Cristian Alvarado y Constanza Alarcon			
CLIENTE	Tom Cambell, Italo Maritano, Lorena Herrera y Fernando Labranque.			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.