
IPESA

obra: Florencio Sanchez 3040 / San Isidro

MINUTA DE REUNION

p/ IPESA Alejandra Cacciapuoti

p/ CONTRACT: Natalia Grau / Fabio Quintana / Oribe Cardozo

Reunión: IPESA SAN ISIDRO

Fecha: 1/07/2010

TEMAS VARIOS.

Se revisaron y analizaron temas referentes a la obra de referencia, según el detalle siguiente:

- **DEFINICIONES GENERALES.**

- o Debido a un retraso en la producción de alfombra y para no modificar la fecha de entrega de la ETAPA 1, se colocará una alfombra provisoria para poder avanzar con la ETAPA 2. Luego se hará durante un fin de semana el cambio de alfombra provisoria por alfombra definitiva.
- o Rack de cableado de piso: se presentará a IPESA el presupuesto de provisión e instalación de un piso técnico en esta área.
- o Pisoductos: debido al escaso espesor del contrapiso existente, es imposible embutir los pisoductos para que queden perfectamente cubiertos, con lo cual se realizará una carpeta reforzada exclusivamente sobre los nuevos pisoductos metálicos y luego se colocará la alfombra.
- o IPESA nos confirmará si es viable desmontar la mesada existente en la cocina actual y reubicarla en la nueva cafetería.
- o En el piso 2º la primer etapa de obra será al frente y finalmente se reformará el contrafrente.
- o Despacho Presidente: se cotizará la provisión de cortinas black out, instalación de proyector y pantalla, con el cableado correspondiente. En cuanto al lay out, se presentó alternativa de ubicación de mesa. IPESA confirmará el lay out de este despacho.
- o Planta baja: se presentará a IPESA un render con la propuesta de cielorraso, color, aplicación de logo, etc.
- o La cafetería del piso 1º se utilizará provisoriamente para ubicar 2/3 personas con lo cual la mesada y la barra se instalarán al finalizar la obra.