
IPESA

obra: Florencio Sanchez 3040 / San Isidro

MINUTA DE REUNION

p/ IPESA Alejandra Cacciapuoti / Pablo Sebastián Vattoretto
p/ CONTRACT Juan Pablo Santilli
/ Oribe Cardozo

Reunión: IPESA SAN ISIDRO

Fecha: 8/07/2010

TEMAS VARIOS.

Se revisaron y analizaron temas referentes a la obra de referencia, según el detalle siguiente:

- **DEFINICIONES GENERALES.**

- o Entre lunes 12 y martes 13 recibiremos en obra los nuevos pisoductos metálicos que reemplazarán a los plásticos que han sido retirados. Los mismos serán presentados en las canalizaciones existentes, lo que nos permitirá verificar los niveles del piso. En caso de encontrarse nivelados, procederemos a su instalación y nos permitirá ratificar la fecha de entrega del piso. En caso de que el piso no esté nivelado, deberemos realizar una carpeta de 2 cm de espesor para absorber las diferencias de nivel. El costo de dicha carpeta será absorbido por Contract y se reprogramarán las fechas de entrega (la carpeta tiene un tiempo de secado que impide la colocación de la alfombra en forma inmediata)
- o Rack de cableado de piso: se aprobó el presupuesto de provisión e instalación de un piso técnico en esta área. Estos trabajos se llevarán a cabo la última semana de obra en cada piso.
- o IPESA nos confirmó que es viable desmontar la mesada existente en la cocina actual y reubicarla en la nueva cafetería.
- o Despacho Presidente: se enviará nueva versión vista en la reunión y acordada con IPESA.
- o Planta baja: se presentaron a IPESA imágenes con la propuesta de cielorraso, color, aplicación de logo, etc.
- o La cafetería del piso 1° se utilizará provisoriamente para ubicar 2/3 personas con lo cual la mesada y la barra se instalarán al finalizar la obra.