

INFORME DE REUNIÓN

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	P&H MinePro			
PROYECTO	Nº 19	NOMBRE OFICINAS CORPORATIVAS		
FECHA	Fecha 02-07-10	Inicio 9:30	Termino 11:35	Duración horas
LUGAR	El Golf Nº 82, piso 6			
TIPO	Reunión obra.			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Cristian Alvarado 2. Arq. Constanza Alarcon.			
CLIENTE	1. Italo Maritano 2. Fernando Labranque			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Definiciones de algunos espacios e ítem críticos.
TEMAS A TRATAR	Definición de baños.
	Proceso de escalera
	Logística que se aplicará frente al cierre provisorio por perforación de escalera.

3. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	DETALLE
ALCANCE DEL PROYECTO	1.- Según plano entregado por Contract a PH, se invertirá quedando baños de mujeres hacia el poniente y baño de hombres hacia el oriente. 2.- Contract establece la preocupación que tiene sobre la complejidad del proceso de la perforación y construcción de la escalera, debido a que es un proceso lento. La escalera no estará lista el día de la entrega de la primera etapa; sino que por lo menos 15 días después de la entrega de la 1era etapa. Lo que provocará realizar un cierre provisorio que quedó definido en libro de obra y la ubicación del puesto de la recepcionista en forma provisorio también (kitchenette) y solo quedará como acceso la puerta secundaria al acceso principal. 3) Contract enviará muestras de sillas, para que sean probadas por PH

	y puedan elegir las definitivas. Existe la posibilidad de que las sillas de visitas en el ovalo del piso 6 sean las mismas que se ocuparían en el piso 7, de ser así sería confirmado el mismo miércoles 7. 4) Contract debe re-evaluar baños piso 7 que deben tener como mínimo 1,0 mts de ancho.
--	--

4. COMPROMISOS

COMPROMISO P&H MinePro	RESPONSABLE	FECHA
Confirmación de baños piso 6.	Italo Maritano	02-07-10
COMPROMISO CONTRACT	RESPONSABLE	FECHA
Lay-out baños piso 7	Pablo Perez	02-07-10
Sillas muestras	Pablo Perez	06-07-10

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	09-07-10	Inicio 11:30	Termino	Duración
LUGAR	Obra			
TIPO	Reunión de obra.			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Cristian Alvarado y Constanza Alarcon			
CLIENTE	Tom Cambell, Italo Maritano, Lorena Herrera y Fernando Labranque.			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.