

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin																											
					'09																										
1	Remodelación de oficinas VALE	46 días	vie 13/11/09	jue 31/12/09	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L
2	ETAPA 1	8 días	vie 13/11/09	vie 20/11/09																											
3	Vaciado de muebles a trasladar y guardado de documentación en cajas	1 día	vie 13/11/09	vie 13/11/09																											
4	Desarme y retiro de muebles	1 día	vie 13/11/09	vie 13/11/09																											
5	Desarme de frentes de oficina	1 día	vie 13/11/09	vie 13/11/09																											
6	Demolición de tabiquería Durlock	1 día	vie 13/11/09	vie 13/11/09																											
7	Retiro de módulos de alfombra	1 día	sáb 14/11/09	sáb 14/11/09																											
8	Nueva tabiquería Durlock	1 día	sáb 14/11/09	sáb 14/11/09																											
9	Instalación eléctrica bajo piso	2 días	dom 15/11/09	lun 16/11/09																											
10	Instalación de iluminación	1 día	mar 17/11/09	mar 17/11/09																											
11	Ajuste y reparación en cielorraso	1 día	mié 18/11/09	mié 18/11/09																											
12	Enduido y primeras manos de pintura	1 día	mié 18/11/09	mié 18/11/09																											
13	Recolocación de alfombra	1 día	jue 19/11/09	jue 19/11/09																											
14	Adaptación de mobiliario	6 días	sáb 14/11/09	jue 19/11/09																											
15	Rearmado de muebles	1 día	vie 20/11/09	vie 20/11/09																											
16	Ultima mano de pintura	1 día	vie 20/11/09	vie 20/11/09																											
17	Limpieza final del sector de obra	1 día	vie 20/11/09	vie 20/11/09																											
18	ETAPA 2	16 días	sáb 21/11/09	dom 06/12/09																											
19	Vaciado de muebles a trasladar y guardado de documentación en cajas	1 día	sáb 21/11/09	sáb 21/11/09																											
20	Desarme y retiro de muebles	2 días	sáb 21/11/09	dom 22/11/09																											
21	Desarme de frentes de oficina	2 días	sáb 21/11/09	dom 22/11/09																											
22	Demolición de tabiquería Durlock	2 días	sáb 21/11/09	dom 22/11/09																											
23	Retiro de módulos de alfombra	1 día	sáb 21/11/09	sáb 21/11/09																											
24	Nueva tabiquería Durlock	1 día	dom 22/11/09	dom 22/11/09																											
25	Instalación eléctrica bajo piso	3 días	lun 23/11/09	mié 25/11/09																											
26	Instalación de iluminación	3 días	jue 26/11/09	sáb 28/11/09																											
27	Ajuste y reparación en cielorraso	1 día	dom 29/11/09	dom 29/11/09																											
28	Enduido y primeras manos de pintura	5 días	lun 30/11/09	vie 04/12/09																											
29	Recolocación de alfombra	1 día	sáb 05/12/09	sáb 05/12/09																											
30	Adaptación de mobiliario	9 días	lun 23/11/09	mar 01/12/09																											
31	Rearmado de muebles	3 días	mié 02/12/09	vie 04/12/09																											
32	Ultima mano de pintura	1 día	sáb 05/12/09	sáb 05/12/09																											
33	Limpieza final del sector de obra	1 día	dom 06/12/09	dom 06/12/09																											
34	ETAPA 3	16 días	lun 07/12/09	mar 22/12/09																											
35	Vaciado de muebles a trasladar y guardado de documentación en cajas	1 día	lun 07/12/09	lun 07/12/09																											
36	Desarme y retiro de muebles	2 días	lun 07/12/09	mar 08/12/09																											
37	Desarme de frentes de oficina	2 días	lun 07/12/09	mar 08/12/09																											
38	Demolición de tabiquería Durlock	2 días	lun 07/12/09	mar 08/12/09																											
39	Desarme de instalación eléctrica en sector a desafectar	2 días	lun 07/12/09	mar 08/12/09																											
40	Retiro de módulos de alfombra	1 día	lun 07/12/09	lun 07/12/09																											
41	Demoliciones en núcleo sanitario	2 días	lun 07/12/09	mar 08/12/09																											
42	Colocación de piso y revestimiento en núcleo sanitario	3 días	mié 09/12/09	vie 11/12/09																											
43	Colocación de puerta en piso a desafectar	2 días	lun 07/12/09	mar 08/12/09																											
44	Movimiento de equipos de aire acondicionado	5 días	mar 08/12/09	sáb 12/12/09																											
45	Nueva tabiquería Durlock	2 días	mié 09/12/09	jue 10/12/09																											
46	Readaptación de inst. eléctrica en sector a desafectar	2 días	mié 09/12/09	jue 10/12/09																											
47	Instalación eléctrica bajo piso	4 días	mar 08/12/09	vie 11/12/09																											
48	Instalación de iluminación	3 días	sáb 12/12/09	lun 14/12/09																											
49	Ajuste y reparación en cielorraso	2 días	mar 15/12/09	mié 16/12/09																											
50	Enduido y primeras manos de pintura	2 días	jue 17/12/09	vie 18/12/09																											
51	Recolocación de alfombra	1 día	sáb 19/12/09	sáb 19/12/09																											
52	Adaptación de mobiliario	10 días	mié 09/12/09	vie 18/12/09																											
53	Rearmado de muebles	4 días	sáb 19/12/09	mar 22/12/09																											
54	FINAL DE OBRA	6 días	mié 23/12/09	jue 31/12/09																											
55	Ajustes finales de muebles	2 días	mié 23/12/09	jue 24/12/09																											
56	Repasos finales de pintura	3 días	lun 28/12/09	mié 30/12/09																											
57	Limpieza final de obra	1 día	jue 31/12/09	jue 31/12/09																											
58	Entrega de obra	0 días	jue 31/12/09	jue 31/12/09																											

Proyecto: VALE ARGENTINA
Fecha: mié 11/11/09

Tarea
División

Progreso

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite