

Hildebrando

contract

Avance al día de hoy:

1. Nivelación losa 100%
2. Estructura de tabiques 100%
3. Emplacado primera cara 100%
4. Estructura de vigas 50%
5. Equipos de clima colgados 80%
6. Canalizaciones por tabiques 80%.

Falta avance en canalizaciones por cielo, que es el siguiente paso
Todo va en plazos dentro de la Gantt programada.

Saludos!