

CRONOGRAMA GENERAL DE TAREAS Y OBRAS

Este gráfico de Gantt detalla el cronograma de un proyecto de construcción, mostrando la duración y el progreso de 165 tareas y obras. El eje horizontal representa el tiempo, desde el inicio hasta el final del proyecto.

Legenda:

- TAREAS PRELIMINARES:** Tareas iniciales de planificación y preparación.
- OBRA GENERAL:** El conjunto de actividades principales de construcción.
- OBRA CONTRATACION LIMITADA:** Actividades relacionadas con la contratación limitada.
- CRISTALES:** Tareas específicas relacionadas con cristales.
- CABLEADO ENERGIA:** Instalación y cableado de energía.
- CABLEADO ILUMINACION:** Instalación y cableado de iluminación.
- CABLEADO ESTRUCTURADO:** Instalación y cableado de redes estructuradas.
- CABLEADOS ANEXOS:** Instalación y cableado de sistemas auxiliares.
- PISOS CERAMICOS:** Instalación de pisos de cerámica.
- REVESTIMIENTOS CERAMICOS:** Instalación de revestimientos de cerámica.
- PINTURA:** Aplicación de pintura y acabados.
- ZOCALOS GENERALES:** Instalación de molduras y zócalos.
- ARTEFACTOS ILUMINACION:** Instalación de luminarias y artefactos de iluminación.
- ALFOMBRA:** Instalación de alfombras y suelos.
- GRAFICA:** Instalación de gráficas y señalización.
- EQUIPAMIENTO ESPECIAL:** Instalación de equipos especializados.
- LIMPIEZA DE OBRA:** Limpieza final de las instalaciones.
- EQUIPAMIENTO OPERATIVO:** Montaje y puesta en marcha de equipos operativos.
- MUDANZA GENERAL:** Actividades relacionadas con el traslado y mudanza.

Resumen de Tareas y Obras:

Item	Tarea / Obra	Duración	Comienzo	Fin	Progreso
1	TAREAS PRELIMINARES	2 días	mar-28-2013	mar-29-2013	100%
2	OBRA GENERAL	106 días	mar-29-2013	abr-06-2013	100%
3	PISO TECNICO	25 días	mar-29-2013	abr-04-2013	100%
4	BANDEJAS	19 días	jun-21-2013	jun-21-2013	100%
5	ELECTRICIDAD /ILUMINACION	40 días	mar-29-2013	abr-06-2013	100%
6	CANALIZACIONES DE INSTALACIONES ANEXAS	15 días	mar-29-2013	abr-06-2013	100%
7	AIRE ACONDICIONADO GENERAL	78 días	mar-29-2013	abr-06-2013	100%
8	CONEXIONES EQUIPOS EXISTENTES	32 días	mar-29-2013	abr-06-2013	100%
9	INSTALACION SANITARIA NORMAL	15 días	mar-29-2013	abr-06-2013	100%
10	ALBANILERIA GENERAL	15 días	mar-29-2013	abr-06-2013	100%
11	EXTINCION DE INCENDIOS	35 días	mar-29-2013	abr-06-2013	100%
12	CIELORRASOS CONTINUOS	36 días	mar-29-2013	abr-06-2013	100%
13	CIELORRASOS DESMONTABLES	26 días	mar-29-2013	abr-06-2013	100%
14	TABQUERIA VIDRIADA	75 días	mar-29-2013	abr-06-2013	100%
15	CRISTALES	26 días	mar-29-2013	abr-06-2013	100%
16	CABLEADO ENERGIA	47 días	mar-29-2013	abr-06-2013	100%
17	CABLEADO ILUMINACION	45 días	mar-29-2013	abr-06-2013	100%
18	CABLEADO ESTRUCTURADO	15 días	mar-29-2013	abr-06-2013	100%
19	CABLEADOS ANEXOS	18 días	mar-29-2013	abr-06-2013	100%
20	PISOS CERAMICOS	16 días	mar-29-2013	abr-06-2013	100%
21	REVESTIMIENTOS CERAMICOS	7 días	mar-29-2013	abr-06-2013	100%
22	PINTURA	53 días	mar-29-2013	abr-06-2013	100%
23	ZOCALOS GENERALES	14 días	mar-29-2013	abr-06-2013	100%
24	ARTEFACTOS ILUMINACION	30 días	mar-29-2013	abr-06-2013	100%
25	ALFOMBRA	101 días	mar-29-2013	abr-06-2013	100%
26	GRAFICA	15 días	mar-29-2013	abr-06-2013	100%
27	EQUIPAMIENTO ESPECIAL	13 días	mar-29-2013	abr-06-2013	100%
28	LIMPIEZA DE OBRA	106 días	mar-29-2013	abr-06-2013	100%
29	EQUIPAMIENTO OPERATIVO	19 días	mar-29-2013	abr-06-2013	100%
30	MUDANZA GENERAL	9 días	mar-29-2013	abr-06-2013	100%