

OBRA MERCK					04 ene '09	11 ene '09	18 ene '09	25 ene '09	01 feb '09	08 feb '09	15 feb '09	22 feb '09	01 mar '09	08 mar '09	15 mar '09	22 mar '09	29 mar '09
Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin													
1																	
2	COMPRAS	67 días	vie 09/01/09	lun 16/03/09													
3	ALFOMBRA	35 días	mar 10/02/09	lun 16/03/09													
4	EQUIPAMIENTO	15 días	lun 12/01/09	lun 26/01/09													
5	OBRA MERCK 5º piso	26 días	vie 09/01/09	mar 03/02/09													
6																	
7	ETAPA 1 - A - B - C	6 días	vie 09/01/09	mié 14/01/09													
8	DESARME DE EQUIPAMIENTO	1 día	vie 09/01/09	vie 09/01/09													
9	ARMADO DE PUESTO REUBICADO	1 día	dom 11/01/09	dom 11/01/09													
10	TABQUERIA lado Interno	2 días	vie 09/01/09	sáb 10/01/09													
11	TABQUERIA lado Externo	1 día	dom 11/01/09	dom 11/01/09													
12	INSTALACIONES VARIAS	1 día	dom 11/01/09	dom 11/01/09													
13	PINTURA tabique exstente	2 días	dom 11/01/09	lun 12/01/09													
14	PINTURA tabique nuevo	3 días	lun 12/01/09	mié 14/01/09													
15																	
16	ETAPA 2	6 días	jue 15/01/09	mar 20/01/09													
17	DESARME DE EQUIPAMIENTO	2 días	jue 15/01/09	vie 16/01/09													
18	ARMADO DE PUESTOS REUBICADOS	1 día	sáb 17/01/09	sáb 17/01/09													
19	INSTALACIONES VARIAS	3 días	jue 15/01/09	sáb 17/01/09													
20	PINTURA	6 días	jue 15/01/09	mar 20/01/09													
21	COLOCACIÓN DE ZOCALOS	2 días	vie 16/01/09	sáb 17/01/09													
22																	
23	ETAPA 3	4 días	mié 21/01/09	sáb 24/01/09													
24	DESARME DE EQUIPAMIENTO	1 día	jue 22/01/09	jue 22/01/09													
25	ARMADO DE PUESTOS REUBICADOS	1 día	sáb 24/01/09	sáb 24/01/09													
26	INSTALACIONES VARIAS	4 días	mié 21/01/09	sáb 24/01/09													
27	PINTURA	4 días	mié 21/01/09	sáb 24/01/09													
28																	
29	ETAPA 4 A - B - C	8 días	mar 27/01/09	mar 03/02/09													
30	DESARME DE EQUIPAMIENTO	2 días	jue 29/01/09	vie 30/01/09													
31	ARMADO DE PUESTOS REUBICADOS	1 día	sáb 31/01/09	sáb 31/01/09													
32	INSTALACIONES VARIAS	1 día	sáb 31/01/09	sáb 31/01/09													
33	PINTURA	5 días	mar 27/01/09	sáb 31/01/09													
34	COLOCACION DE FRENTES VIDRIADOS	1 día	sáb 31/01/09	sáb 31/01/09													
35	ARMADO DE EQUIPAMIENTO NUEVO	1 día	sáb 31/01/09	sáb 31/01/09													
36	DESMONTE DE ALFOMBRA	1 día	vie 30/01/09	vie 30/01/09													
37	COLCOACION DE ALFOMBRA NUEVA	2 días	sáb 31/01/09	dom 01/02/09													
38	MUDANZA	6 días	jue 29/01/09	mar 03/02/09													
39																	
40	COMPRAS ADICIONALES	29 días	lun 16/02/09	lun 16/03/09													
41	EQUIPAMIENTO	25 días	lun 16/02/09	jue 12/03/09													
42	ETAPA ADICIONALES	4 días	vie 13/03/09	lun 16/03/09													
43	DESARME DE EQUIPAMIENTO	1 día	vie 13/03/09	vie 13/03/09													
44	ARMADO DE PUESTOS REUBICADOS	1 día	lun 16/03/09	lun 16/03/09													
45	TABQUERIA durlock	1 día	vie 13/03/09	vie 13/03/09													
46	INSTALACIONES VARIAS	2 días	sáb 14/03/09	dom 15/03/09													
47	PINTURA	3 días	sáb 14/03/09	lun 16/03/09													
48	COLOCACION DE FRENTES VIDRIADOS	2 días	sáb 14/03/09	dom 15/03/09													

Proyecto:MERCK 2009
Fecha: 10 DE FEBRERO

Tarea

Tarea crítica

Progreso

Hito

Resumen

Tarea resumida

Tarea crítica resumida

Hito resumido

Progreso resumido

División

Tareas externas

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Fecha límite