

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	%	Progreso	Nombre de los recursos
1 OBRA WABRO	50,45 días	lun 09/05/16	vie 08/07/16	65%		
25 PINTURA	44,45 días	sáb 14/05/16	jue 07/07/16	87%		
29 Preparación y pinto de columnas	7 días	sáb 18/06/16	lun 27/06/16	90%		
48 INSTALACION ELECTRICA	48,45 días	mié 11/05/16	vie 08/07/16	79%		
57 Colocación de Fascetas	2 días	mié 06/07/16	vie 08/07/16	0%		
68 VARIOS	3 días	mar 05/07/16	vie 08/07/16	9%		
69 Detalles finales: equipamiento, ultimos, etc	3 días	mar 05/07/16	vie 08/07/16	0%		
70 TAREAS A CARGO CLIENTE	38,45 días	lun 23/05/16	vie 08/07/16	88%		
71 Mudanza	1 día	jue 07/07/16	vie 08/07/16	0%		
77 MOBILIARIO	5 días	vie 01/07/16	jue 07/07/16	48%		
78 Provisión y Armado de puestos de trabajo	5 días	vie 01/07/16	jue 07/07/16	45%		
79 Final de Obra	0 días	vie 08/07/16	vie 08/07/16	0%		