

Fecha Reporte	23/11/2018
Proyecto	ALIX PARTNERS - Nuevas oficinas
Ubicación	Av. Corrientes 1750 piso 11
Contacto Cliente:	Sebastian Blaustein

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Las nuevas oficinas cuentan con un open office con 18 puestos operativos , area de coffe y cocina, 2 áreas colaborativas, 1 sala de reunion para 4 personas ,1 sala de reunión para 6 personas, 1 laboratorio y baños existentes.-

STATUS PROYECTO

FOTOS Y DESCRIPCION



PREPARACION DE TABIQUES



PREPARACION DE TABIQUES + COLOCACION DE ZOCALOS



PREPARACION DE TABIQUES Y CIELORRASOS





PREPARACION DE TABIQUES Y CIELORRASOS




PREPARACION DE TABIQUES Y CIELORRASOS



DESAGUES DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO A BANO EXISTENTE




DESAGUES DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO A BANO EXISTENTE



SALA DE MEDIDORES EN SUBSUELO - CABLEADO DE PUESTOS OPERATIVOS



EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DISFUSORES



DIFUSORES DE AIRE ACONDICIONANDO Y TERMOSTATOS

RESUMEN DE AVANCE

Item	Detalle de tareas en curso
1	Preparación de cielorrasos para pintar
2	Cableado de tensión y cableado estructurado
3	Preparación de tabiques para pintar
4	Drenajes de equipos de AA y colocación de termostatos
5	Colocación de zocalos
6	Armado de rack
8	SE COMENZARON LAS TAREAS DE REVISION DE EQUIPOS DE AA EXISTENTES - SE PIDE UN INFORME FINAL DE LA INSTALACION

TAREAS IMPORTANTES DE LA PROXIMA SEMANA

Item	Detalle	Responsable
1	Vinculación fibra piso 11 y 12	Contract
2	Pintura en tabiques	Contract
3	Pintura en cielorrasos	Contract
4	Muestrar de colores . Definición	Contract
5	Instalación sanitaria de agua caliente	Contract

HITOS Y DEADLINES

Status	Rubros	Fecha	Comentarios	Responsable
1	SOLICITUD DE NUEVO MEDIDOR	18/10/2018	Se sugiere iniciar trámite de Medidor para poder llegar a probar en tiempo las instalaciones - Alix llamará al gestor Ruben Katz - Guillermo Pintos envío email a Alix con datos del proceso. Nos reunimos en obra y el gestor recomienda colocar un medidor T2 solo para el piso 11 ya que no hay espacio físico para realizar pilar para un T3.	ALIX PARTNERS
2	CALADOS CAJAS NYTEC + PORTAMONITOR	02/10/2018	Contract pasara presupuesto de calados en mesas y portamonitor Hafele - DEFINIR PARA PODER COMPRAR. Se entregará portamonitor en piso 12 - Contract recomienda que nytec realice los calados de las cajas e mesas.	CONTRACT

REPORTE SEMANAL



INFORME 05



3	REUNION CON PERSONAL DE CCTV + C ACCESO + AP	30/10/2018	Las camaras y ap son POE . Contract se reunirá con proveedor en obra. Se aguarda plano del proveedor. Chequeado en obra las canalizaciones. SE AGUARDA PLANO DEL	ALIX PÁRTNERS - CONTRACT
4	TOMAS MULTINORMAS	26/10/2018	Contract revisara la manera de poder colocarlos en cajas de muebles operativos - 6 y 8 bastidores. Se aprueban 6 bastidores por puestos con tomas normales y multinormas. SE	ALIX PÁRTNERS
5	DEFINICIONES EN COFFEE	02/10/2018	Ver definiciones de mesadas y lavavajillas - Contract presentara plano. Contract presentara presupuesto adicional. DEFINIR LAVAVAJILLA MUEBLE NUEVO	ALIX PÁRTNERS

AVANCE DE OBRA

