
ANEXO IV

Siendo que la fecha de entrega de las oficinas es el 25-12-10, para el 20 de diciembre de 2010, que es la fecha en la cual el COMITENTE necesita ingresar a las nuevas oficinas las oficinas, la CONTRATISTA especifica que para esa fecha las siguientes tareas y/o provisiones se encontraran pendientes de terminación:

- Revestimiento de madera en el sector de acceso a las oficinas y hall de ascensores.
- Grafica para los frentes de las oficinas
- Final de pintura y detalles.
- Limpieza correspondiente

Se destaca que para que se entregue en las condiciones antes mencionadas, la fecha límite para el pago del Anticipo de la obra por parte del COMITENTE es el 10-11-2010. Esto Es importante porque de otro modo, podrían verse comprometidas ciertas provisiones por los plazos de entrega. Este seria el caso de:

- Alfombra
- Piso prefinish
- Piso vinílico.
- Aire acondicionado para el servidor.
- Mueble sistema y asistente

El plazo de entrega de la alfombra es de 35 días y luego se necesitan 2/ 3 días adicionales para su instalación.