

CLIENTE:	TUPPERWARE BRANDS	
OBRA:	Oficinas	
LUGAR:	Santa Fe 2743	
FECHA:	21.10.2010	

MINUTA DE REUNIÓN N° 07		
Asistentes	Nombre	E-mail
POR TUPPERWARE BRANDS	Diego Arias	diego.arias@fullerarg.com.ar
	Norman Beltran	norman.beltran@tupperwarebrands.com.ar
POR CONTRACT	Mariano Palmieri	mpalmieri@contract.com.ar
	Ricardo Vanarelli	rvanarelli@contract.com.ar

Desarrollo de temas:

UPS

Se colocaran UPS en el Server del 6° piso y en el Cuarto cableado 0°. Esto ultimo es un pedido nuevo; para lo cual se deberá ver el espacio físico para colocarlas y el equipo adecuado para su refrigeración.

El Cliente informa que estos equipos proveen tablero de transferencia automático. Las características físicas y de disipación de calor serán provistas a Contract a la brevedad.

La instalación de las mismas como los tableros no esta considerada en el presupuesto original. Se elevara el costo del mismo.

TELEFONÍA

El Cliente esta en tratativas avanzadas para la contratación final de la provisión de las líneas. La acometida deberá llegar al Server del 6° piso.

El Cliente solicita realizar las cruzadas de telefonía mediante una bornera Siemens de doble impacto. Esto no estaba considerado en el presupuesto original, se cotizara.

RACKS

Se definió la colocación de 3 racks cerrados de 850x600 de 45 unidades + 2 de 600x600 cerrados de 45 unidades para el Server del 6°. Para los cuartos de cableado se colocaran racks cerrados de 35 unidades. La ubicación en el Server serán con las puertas hacia el hall de acceso.

Los Racks previstos son de 600x600 segun la documentacion. Se pasara el sobre costo por la diferencia de los 3 racks de 850x600.

INTER RACKS

Se solicito la instalación de de 3 inter racks (96 cables) cableado, mas la correspondientes patcheras de 24u. Esto se realizara en UTPcat 6. Esto no estaba considerado en el presupuesto original, se cotizara.

BACKBONES

Se solicito agrandar lo establecido, llevando al doble de cantidad. Quedando en 8 cables de UTP cat.6

PATCH COORD

Se solicito la provision de los cables para los puestos de trabajo.

AIRE ACONDICIONADO

Se converso sobre las características de los equipos presupuestados para estos espacios, donde están considerados 3 equipos, uno para cada lugar.

El Cliente manifestó la necesidad de contar con 1 equipo mas de redundancia para el Server.

Se deberá contemplar la ampliación y/o nueva provisión de un equipo para el cuarto de UPS.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.