

INFORME DE REUNIÓN PROYECTO

Nº 17

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	MARSH			
PROYECTO	HABILITACION VESPUCIO 100			
FECHA	Fecha 12-01-12	Inicio 17:30	Termino 18:30	
LUGAR	Oficinas Marsh - piso 6			
TIPO	Reunión 5 de Obra			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Ignacia Barros 2. Mauricio Garrido 3. Mariano Moreno			
MARSH	1. Beatriz Klemp			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Visita semanal de obra
TEMAS A TRATAR	A. Avances de Obra B. Temas generales de Obra

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: N RESUELTO: R PENDIENTE: P INFORMATIVO: I PERMANENTE: P

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A. Avances de Obra					
A1	12-ene	<u>Tabiques :</u> - La obra continua en etapa de tabiques. Se continua con esta partida dado que el proyecto sufrió modificaciones que tuvieron parada la obra áreas de subgerentes y cajero.	I	Mauricio Garrido	12-ene
A2	12-ene	<u>Iluminación:</u> - Se está realizado el cableado de la iluminación.	P	Mauricio Garrido	12-ene

A3	12-ene	<u>Pavimento:</u> - Se comenzó con la instalación del porcelanato.	I	Mauricio Garrido	12-ene
A4	12-ene	<u>Detección y Extinción:</u> - Se finalizo el cableado del sistema de detección de incendios.	I	Mauricio Garrido	12-ene
B. Temas generales de Obra					
B1	12-ene	<u>Presupuestos:</u> - Se fija fecha de entrega de presupuesto adicional 2.	P	Mauricio Garrido	17-ene
B2	12-ene	<u>EETT:</u> - Cliente solicita información técnica para solicitar ampliación de puertas de emergencia. Indicar plazos de ejecución.	P	Mauricio Garrido	17-ene
B3	12-ene	<u>Informes:</u> - Se compromete entrega de informe de tema eléctrico. - Se espera informe del proveedor por puerta corta fuego.	P	Mauricio Garrido	13-ene
B4	12-ene	<u>Muro de servidor:</u> - Se espera aprobación de Dow para aprobación de modificación de muro del servidor.	P	Beatriz Klemp	16-ene
B5	12-ene	<u>Bodegas:</u> - Se debe hacer levantamiento de las bodegas del piso -4. Verificar información con Paola Campos (Marsh). - Se debe comprobar factibilidad técnica para instalar fullspace. - Se debe cotizar obras civiles de las bodegas considerando botar tabique divisorio, pavimentos, pintura e iluminación. - Se debe cotizar fullspace - Se debe cotizar repisas metálicas tradicionales. - Entregar 2 presupuestos con cada modalidad de equipamiento. - Las bodegas deben estar operativas la primera semana de enero.	P	Mauricio Garrido	23-ene
B6	12-ene	<u>Mudanza:</u> - Se estima fecha de mudanza para la semana del 12 de marzo para mudanza al piso 6 y 17 de marzo para la mudanza a las bodegas. - Se debe hacer programación final.	P	Mauricio Garrido	19-ene

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	19-Enero	Inicio : 17:30	Termino: 18:30	
LUGAR	Vespucio 100 piso 6			
TIPO				
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Ignacia Barros (C. Comercial) Mariano Moreno (Proyectista)			
CLIENTE	Beatriz Klemp Andres Flores			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.