

Redactada por: Carolina Capouyá

MARSH MINUTA 09

FECHA 08/11/12

LUGAR Oficinas de Marsh

CLIENTE Marsh

OBRA Nuevas oficinas, Edif. IBM, piso 7

Empresa

Email

Integrantes

Marsh

sergio.aboy@marsh.com
dario.ravera@marsh.com

 Sergio Aboy
 Darío Ravera

Contract

ccapouya@contract.com.uy
chernandez@contract.com.uy

 Carolina Capouyá
 Cecilia Hernández

TEMA	DEFINIDO
Cronograma de obra	Se entregó el cronograma de obra con fecha de inicio 08/11/12 y entrega provisoria de obra 20/01/13.
Inscripción de obra en BPS	Se entregaron 2 juegos de formularios F1, F2, F3 para ser firmados por dos apoderados de Marsh con facultades suficientes. Se aclara y se acepta por parte de Marsh que de no ser posible inscribir la obra por falta de documentación proveniente de Marsh, se paralizarán los trabajos.
Autotransformador elevador para equipo exterior	Se aclara y se acepta por parte de Marsh que el autotransformador que se utilizará para alimentar al equipo exterior no es provisto por Contract, es propiedad del edificio/IBM y no cuenta con garantía.
Plazos de entrega del Chiller	El equipo proviene de España. En caso de no haber stock el plazo de entrega es de 60-70 días. Si la obra hubiera sido entregada sin la colocación de la nueva unidad exterior, provisoriamente se utilizarán las instalaciones existentes en el piso para proporcionar acondicionamiento térmico a la oficina.
Control de acceso	Las tarjetas y lectoras en plaza no son compatibles con las existentes en planta baja del edificio. Existen dos posibilidades: 1. Utilizar 2 tarjetas: las de IBM en planta baja y las de Marsh en las oficinas 2. Colocar una lectora adicional para Marsh en planta baja. Se debe verificar la factibilidad con el edificio y significaría un costo adicional ya que no fue cotizado originalmente.
Refrigeración de sala de datos	Se aclara y se acepta por parte de Marsh que se cotizaron 2 equipos splits de 12.000 BTU para la sala de datos. El sistema de automatización permite encender uno u otro equipo con permutación semanal y cuenta con termostato para encender el otro equipo en caso de que por falla de uno empiece a calentar la sala. Se deja previsto contacto seco de señal de alarma.

Redactada por: Carolina Capouyá

MARSH MINUTA 09

TEMA	TAREA	ASIGNADO	FECHA LÍMITE
Formularios de BPS	Se deberán enviar los originales a la oficina de Contract el viernes 09/11 para inscribir la obra el lunes 12/11.	MARSH	09/11/12

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.